



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **23^{ης}/14-05-2025 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΤΗΣ Δ.Ε ΒΩΛΑΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 300/2025

Στον Πύργο σήμερα, **14-05-2025**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **14227/09-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)**μελών, βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Τσαμπρινός Σπ. Αθανάσιος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδα	2	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεσενίτη δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης].

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **5ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο : **Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΤΗΣ Δ.Ε ΒΩΛΑΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»** και ειδικότερα το υπ'αρ. 13806/07-05-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ.Καράγιωργα
Τ.Κ : 27131

Πληροφορίες : Χ. Δημητρακόπουλος
Τηλέφωνο : 26213 62407

Πύργος 07/04/2025
Αρ. Πρωτ.: 13806

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή
Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το από 11-04-2025 Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παραλαβής¹ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016» και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού κατ' εφαρμογήν του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής- Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν. 3852/2010».

ΣΥΝ. :

το από 11-04-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής (Οριστική Παραλαβή)

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε»].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- το υπ' αρ. 13806/07-05-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π με το οποίο διαβιβάζεστε το από 14-04-2025 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΤΗΣ Δ.Ε ΒΩΛΑΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει το από 11-04-2025 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΤΗΣ Δ.Ε ΒΩΛΑΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»**, όπως αυτό κατατέθηκε.

*[Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής επισυνάπτεται
στο παράρτημα Ι της παρούσας]*

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 300/2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : Παν/τη Γιαννικόπουλου ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΤΗΣ ΔΕ ΒΩΛΑΚΟΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016»

Οι Υπογράφωντες :

1. Μασούρας Στυλιανός, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ως πρόεδρος
2. Περιστεροπούλου Έλενα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. ως μέλος
3. Μίχος Νεκτάριος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή Παραλαβής του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 86 του Ν.4782/2024 και ορισθήκαμε προς τούτο με την υπ αριθ. 17/2025 (ΑΔΑ : 6ΞΚΘΩ17-8ΝΑ) Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύργου.

Αφού μεταβήκαμε σήμερα ημέρα Παρασκευή στις (11) του μήνα Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) επί τόπου του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΤΗΣ ΔΕ ΒΩΛΑΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016», αναδόχου: Παν/τη Γιαννικόπουλου βάσει, προς παραλαβήν των υπ αυτού εκτελεσθεισών εργασιών που εγκρίθηκαν από την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 23751/30-08-2022 εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση, υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα Δημητρώλοπουλο Χαράλαμπο και θεωρημένη απο τον Αναπλ. Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας Τσίκα Άγγελο, παραλαμβάνουμε αυτές όπως αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω:

Α. ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
	Εργασίες				
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (Υδραυλικά)				
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3.10.01.01	m3	330,00	Τριακόσια τριάντα κυβικά και μηδέν εκατοστά
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	3.17	m3	145,00	Εκατόν σαράντα πέντε κυβικά και μηδέν εκατοστά
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	5.09.02	m3	170,00	Εκατόν εβδομήντα κυβικά και μηδέν εκατοστά
4	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	4.13	m3	44,98	Σαράντα τέσσερα κυβικά και ενενήντα οκτώ εκατοστά
5	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α-2.1	m3	35,00	Τριάντα πέντε κυβικά και μηδέν εκατοστά
6	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	m3	250,00	Διακόσια πέννηντα κυβικά και μηδέν εκατοστά
	ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (Υδραυλικά)				
1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση για κατασκευή από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	9.10.04	m3	255,00	Διακόσια πέννηντα πέντε κυβικά και μηδέν εκατοστά
2	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	9.26	kg	6.100,00	Εξι χιλιάδες εκατό χιλιόγραμμα και μηδέν εκατοστά
3	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	9.01	m2	361,50	Τριακόσια εξήντα ένα τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (Υδραυλικά)				
1	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	11.01.02	kg	700,00	Επτακόσια χιλιόγραμμα και μηδέν εκατοστά
2	Τσιμεντοσωλήνες αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	12.01.01.07	m	105,67	Εκατόν πέντε μέτρα μήκους και εξήντα επτά εκατοστά
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (οδοποιία)				
1	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	Γ -6	m2	0,00	μηδέν
2	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	m3	50,00	Πενήντα κυβικά και μηδέν εκατοστά
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	m2	325,00	Τριακόσια είκοσι πέντε κυβικά και μηδέν εκατοστά
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (οδοποιία)				
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	m	20,00	Είκοσι μέτρα μήκους και μηδέν εκατοστά
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m2	325,00	Τριακόσια είκοσι πέντε τετραγωνικά και μηδέν εκατοστά
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ton	21,84	Είκοσι ένα τόνους και ογδόντα τέσσερα εκατοστά
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m2	325,00	Τριακόσια είκοσι πέντε τετραγωνικά και μηδέν εκατοστά
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ				
NT.1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A-1	m3	50,00	Πενήντα κυβικά και μηδέν εκατοστά
NT.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	A-18.3	m3	273,53	Διακόσια εβδομήντα τρία κυβικά και πενήντα τρία εκατοστά
NT.3	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	m3	273,53	Διακόσια εβδομήντα τρία κυβικά και πενήντα τρία εκατοστά

	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΥΔΡΑΛΙΚΑ)				
1	Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	4.01.01	m3	28,98	Είκοσι οκτώ κυβικά και ενενήντα οκτώ εκατοστά
	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (ΥΔΡΑΛΙΚΑ)				
1	Παραγωγή, μεταφορά, διάσπρωση, συμπίκνωση και συντήρηση για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	9.10.04	m3	65,00	Εξήντα πέντε κυβικά και μηδέν εκατοστά
2	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	9.26	kg	989,00	Ενιακόσια ογδόντα εννιά χιλιόγραμμα και μηδέν εκατοστά
	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m2	190,00	Εκατόν Ενενήντα τετραγωνικά και μηδέν εκατοστά
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m2	190,00	Εκατόν Ενενήντα τετραγωνικά και μηδέν εκατοστά

Β . ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ801 Κύρια σύμβαση & Ίδιοι Πόροι 1ης Σ.Σ.

Πίστωση: 92.000,00 € (μαζί με Φ Π Α)

Σύνταξη Μελέτης: 53 / 2018

Προϋπολογισμός: 92.000,00 € μετά του Φ Π Α

Απόφαση έγκρισης μελέτης: 163/2219 (Α.Ο.Ε.) (ΑΔΑ : 6ΞΣ2Ω17-0ΚΚ)

Ημερομηνία Δημοπρασίας: 09-09-2019

Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης: : 334 / 07-07-2020 (Α.Ο.Ε.) (ΑΔΑ : Ω3ΑΛΩ17-5ΨΣ)

Έκπτωση δημοπρασίας: 40,00%

Ημερομηνία Συμφωνητικού: αρ. πρωτ. 29511 / 16-10-2020 (ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007492897 2020-10-16)

Ποσόν συμφωνητικού : **44.516,12 € + 10.683,87 € Φ.Π.Α. = 55.199,99 €**

Έγκριση χρονοδιαγράμματος : 31726 / 13-11-2020

Παρατάσεις: τελευταία εγκεκριμένη (3^η) Α.Ο.Ε. 16/2022 έως 31-08-2022 Κύριας & 1^{ης}

Συμπληρωματικής Σύμβασης

1^{ος} ΑΠΕ 60/2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ω3Α5Ψ17-Ε17) ανέρχεται σε 55.199,99 € με ΦΠΑ

2^{ος} ΑΠΕ 554/2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:9Ω2ΘΩ17-ΦΝ5) Κύριας Σύμβασης & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

ανέρχεται στο ποσό των 63.453,31€ με ΦΠΑ, δηλ. αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά 8.253,32 €

1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αρ. πρωτ. 6866 / 17-0-2022 (ΑΔΑΜ 220ΣΥΜΝ010229059 2022-03-18)

Έγκριση Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής (Α.Δ.Σ.) 321/2023 (ΑΔΑ : 6ΓΙ5Ω17-6Λ7)

Παρατηρήσεις: ΚΑΜΙΑ

Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :

Καθαίρεση παλαιού υφιστάμενου κιβωτοειδούς αγωγού διαστάσεων 2m x 2m (καθαρού ανοίγματος) με πάχος τοιχωμάτων 0.30m και μήκος 10.50m, στη θέση σύνδεσης του νέου αγωγού Φ1000, με τον ανοιχτό αγωγό ομβρίων. Η ύπαρξη του εν λόγω αγωγού του Ερυμάνθου δεν ήταν γνωστή στην ομάδα μελέτης του έργου, ούτε στους τοπικούς άρχοντες έτσι έγιναν οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού οχετού, εργασίες αποκατάστασης του δρόμου και οι εργασίες τεχνικών έργων (Τοιχίο & φρεάτια) για την προστασία του αγωγού μεταφοράς νερού από τον Ερύμανθο. Αυτά έγιναν για να μηδενίσουμε τους κινδύνους μελλοντικής θραύσης του εν λόγω αγωγού.

Δ. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκδόθηκαν μέχρι και σήμερα (7) Πιστοποιήσεις, σύμφωνα δε με την Εντολές Πληρωμών, η δαπάνη μέχρι τώρα της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 62.928,52 € με το Φ.Π.Α. που αφορούν σε εργασίες.

Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Υπ όψη της επιτροπής παραλαβής ετέθησαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν από το εργαστήριο της Υπηρεσίας και από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των εργασιών της εργολαβίας

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Συμβατική προθεσμία: 15-03-2021, 1^η παράταση : 13-08-2021 και 2^η παράταση : 31-12-2021 και 3^η παράταση : 31-08-2022. Το έργο περατώθηκε στις **19-08-2022** ήτοι εμπρόθεσμα βεβαίωση περαιώσεως υπογεγραμμένη από την Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νουσας Υπηρεσίας Τσίκα Αγγελο στις 30-08-2022.

Ζ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ όψη της την Τελική Επιμέτρηση (Αρ. Πρωτ. : 25751 / 30-08-2022 και προέβει σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής, αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

Παρατηρήσεις: ΚΑΜΙΑ

Η. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, τη γενική εικόνα που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει τούτο ουσιώδεις φθορές και ελαττώματα, το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο του έργου Ειδικές Διαταγές για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες παραλαμβάνει τούτο και ποιοτικά.

Παρατηρήσεις:

Το έργο έχει αποδοθεί σε χρήση αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του. Παρατηρήθηκαν σε ορισμένα τμήματα του έργου διαμήκεις και εγκάρσιες επιφανειακές ρηγματώσεις στο οδόστρωμα κυκλοφορίας οι οποίες οφείλονται στα διαφορετικά μηχανικά χαρακτηριστικά της βάσης και της υπόβασης στους άξονες διέλευσης του κατασκευασθέντα αγωγού ομβρίων υδάτων και του προϋπάρχοντος αγωγού ύδρευσης από τον ποταμό Ερυμάνθου. Οι συγκεκριμένες ρηγματώσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Θ. ΦΑΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε από τον έλεγχο του φακέλου ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλλει ΦΑΥ του έργου που είναι ενημερωμένο σύμφωνα με το άρθρο 172, παρ. 13 του Ν.4412/16, το Μητρώου Έργου και το τευχος συντήρησης.

Ι. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Επιτροπή παραλαβής λαμβάνουσα υπ' όψη το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγυήσεως των 15 μηνών που ορίζεται στο αρ. 171 του Ν. 4412/16 προέβει στην παραλαβή του έργου. Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα. Ενα από αυτά παραδόθηκε στον Εργολάβο.

ΠΥΡΓΟΣ 11 - 04 - 2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ