



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **23^{ης}/14-05-2025 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Τμήματος οδού 28η Οκτωβρίου» έως 31-06-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 13781/06-05-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 42/2020).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 299/2025

Στον Πύργο σήμερα, **14-05-2025**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **14227/09-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Τσαμπρινός Σπ. Αθανάσιος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδα	2	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **4ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Τμήματος οδού 28η Οκτωβρίου» έως 31-06-2025, κατόπιν της υπ' αρ. 13781/06-05-2025 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 42/2020)»**]

Η εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Π, έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καραγιώργα
Ταχ.Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Ελ. Περισστεροπούλου
Τηλέφωνα : 2621-3-62406
e-mail (1^ο) : elenaperisteropoulou@yahoo.gr
e-mail (2^ο) : texypirgou@yahoo.gr

Πύργος,...../05/2025

Αριθ. Πρωτ. 13781
Σχετ. : 11456/2025

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση τμήματος οδού 28^{ης} Οκτωβρίου» με αρ. μελ. : 42/2020 αναδόχου : Κ/Ξ ΑΛΜΟΤΕΚ Ι.Κ.Ε.

Σχετ: Η από 10-4-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ.πρωτ. : 11456 με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας για το έργο του θέματος μέχρι 30/09/2025

Στοιχεία του έργου :

1. Προϋπολογισμός έργου : 733.000,00 ευρώ
2. Σύμβαση έργου : 673.082,33 ευρώ
3. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 30/5/2023 με αρ.πρωτ. : 16138
4. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι : 28/2/2024 (συμβατική προθεσμία)
5. 1^η παράταση προθεσμίας στις 31/7/2024 (ΑΔΑ 9ΛΖΠΩ17-ΡΟΖ)
6. 2^η παράταση προθεσμίας έργου : 31/1/2025 (ΑΔΑ 6ΨΚΞΩ17-ΣΦΟ)
7. 3^η παράταση προθεσμίας έργου : 30/4/2025 (ΑΔΑ 6Η7ΡΩ17-Ψ2Π)
8. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας έργου : 31/6/2025

Προβλεπόμενο από την μελέτη αντικείμενο

Το αντικείμενο της εργολαβίας, αφορά την ανάπλαση τμήματος επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου, η οποία χωροθετείται εντός του αστικού ιστού της πόλης του Πύργου.

Η παρέμβαση προσδιορίζεται από το ύψος της οδού Μπιζανίου έως το ύψος του κόμβου της οδού, με την οδό Ρήγα Φεραίου και περιλαμβάνει την ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και του οδοστρώματος της οδού, με ιδιαίτερη έμφαση των τμημάτων έμπροσθεν του 2^{ου} δημοτικού σχολείου, του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ηλείας και της συμβολής της οδού με την οδό Μπιζανίου, την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων καθώς και δέντροφύτευση. Η συνολικής παρέμβαση ανέρχεται στα 7.350,00 τετρ. μέτρα περίπου.

Αιτιολογία και διατύπωση γνώμης της Δ/σης Υπηρεσίας

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 80% του έργου αλλά έχουν καθυστερήσει οι εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών, δέντρων και αστικού εξοπλισμού λόγω καθυστέρησης των προμηθευτών.

Την τελευταία περίοδο λόγω αναταραχής στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην εμπορευματική πολιτική διακρατικών εισαγωγών λόγω αιφνίδιων γεγονότων αναγγελίας δασμών παρατηρούνται καθυστερήσεις στην παράδοση υλικών. Η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται ούτε σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας αλλά ούτε σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου.

Μάλιστα ο ανάδοχος τεκμηριώνει στην υπηρεσία ότι από **24/02/2024** είχε παραγγείλει τα υλικά προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόοδος λόγω διακρατικών συναλλαγών.

Επισυνάπτεται το ηλεκτρονικό μήνυμα της παραγγελίας του αναδόχου προκειμένου να αποδειχθούν τα παραπάνω.

Είναι **ανάγκη** να συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή και να ληφθεί σχετική απόφαση παράτασης του έργου μέχρι **30/09/2025** για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 31/5/2025 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων και έργων. Με την λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας ενδέχεται στο έργο του θέματος να αυξηθεί η δαπάνη για αποζημίωση λόγω αναθεώρησης όπως περιγράφεται στο άρθρο 153 του Ν4412/2016 και συνεπώς να υπάρξει τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου και μόνο του έργου.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε»

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 13781/06-05-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π,Τμ. Μελετών & Εκτέλεση Έργων
- την υπ' αρ. 11456/10-04-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου Κ/Ξ ΑΛΜΟΤΕΚ ΙΚΕ –ΠΑΤΣΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: **«Ανάπλαση Τμήματος οδού 28η Οκτωβρίου»** με αρ. μελ. **42/2020**, έως **31-06-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13781/06-05-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 299/2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**