



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης}/13-02-2024 **τακτικής**(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 15^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΡΟΧΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» έως 31-05-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 900/29-01-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 28/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2024

Στον Πύργο σήμερα, **13-02-2024**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **3565/09-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 4ου θέματος εκτός Η.Δ.)		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη , ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βροχίτσας κ Χρήστος Κ. Φωτόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κατακόλου κ. Φραγκίσκος Ο. Κολόσακας κατόπιν της υπ'αρ. 3565/09-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε. Δεν προσήλθαν ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελαιώνα κ. Κωνσταντίνος Τ. Μπαμπίλης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βουνάργου κ. Δημήτριο Ν. Αντωνέλος αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **15ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΡΟΧΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» έως 31-05-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 900/29-01-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 28/2023)» και ειδικότερα την υπ'αρ. 900/29-01-2024 εισήγηση , η οποία έχει ως εξής:**

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 29 / 01 / 2024
Αρ. Πρωτ. 900

15

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Δημητράκοπουλος Χαρ.
Τηλέφωνο : 2621-3-62407
FAX: :
Email: Idimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος προς συζήτηση: «παράταση προθεσμίας περάτωσης Έργου *Κατασκευή δύο (2) δεξαμενών νερού για τις ανάγκες πυρόσβεσης στις ΤΚ Βουνάργου και Βροχίτσας της Δ.Ε. Ιάρδανου*»

ΣΧΕΤ: η υπ' αρ. πρωτ.900/12-01-2024 αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρείας

Με την παρούσα, σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος και γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Κατασκευή δύο δεξαμενών νερού για τις ανάγκες πυρόσβεσης στις Τ.Κ. Βουνάργου & Βροχίτσας της Δ.Ε. Ιάρδανου 28/2023
Αρ. Μελέτης:	Γ. Β. Καψής Ε.Δ.Ε.
Ανάδοχος:	74.400,00€
Πρου/μός μελέτης:	73.656,53€
Ποσό συμφωνητικού:	Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού: 04 Σεπτεμβρίου 2024
	Συμβατική ημερομηνία περάτωσης: 04 Φεβρουαρίου 2024
	Εκτιμώμενη ημ/νία περάτωσης: 31 Μαΐου 2024

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. Το εμπρόθεσμο της αίτησης του Αναδόχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74^Α §2β Ν.3852/2010 «.....την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων.....»¹
3. Το γεγονός ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αποτελεί τροποποίηση αντικείμενου της Σύμβασης κατά την έννοια του χρόνου αλλά και με οικονομικό αντίκτυπο (αναθεωρήσεις),
4. Την πρόοδο των εργασιών η οποία εκτιμάται στο 40% του συμβατικού αντικείμενου,

¹ Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής, προσθήκη άρθρου 74^Α στον Ν.3852/2010, κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των νόμων 4555/18, 4674/20 και 5056/23.

5. Το γεγονός ότι η θέση στην οποία χωροθετείται η νέα δεξαμενή στην κοινότητα Βροχίτσας, είναι πλησίον της υφιστάμενης και σε οικόπεδο το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Πύργου, πλην όμως η εδαφική σύσταση δεν είναι η κατάλληλη για την ασφαλή έδραση αυτής διότι αποτελείται από καθαρές αποθέσεις χαλαρών εδαφών,
6. Το γεγονός ότι έχει συνταχθεί και εκκρεμεί η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών,

εισηγείται την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 31^η Μαΐου 2024

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 900/29-01-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που επακριβώς καταγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την **παράταση προθεσμίας** περάτωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΡΟΧΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» με αρ. μελ. 28/2023, **έως 31-05-2024** σύμφωνα με την υπ' αριθμ.. 900/29-01-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**