



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **27^{ης}/05-06-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 2^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ» έως 31-07-2024, κατόπιν της υπ' αρ. 14628/03-06-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 17/2020).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 253/2024

Στον Πύργο σήμερα, **05-06-2024**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **14504/31-05-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βυτινείκων κ. Δημήτριος Ι. Τσαφαράς,

κατόπιν της υπ'αρ. 14504/31-05-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε. Η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Το θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ» έως 31-07-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 14628/03-06-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 17/2020)», τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών].

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010

Ομόφωνα αποφασίζει
Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **2ο θέμα εκτός Η.Δ.** και ειδικότερα την υπ'αρ. 14628/03-06-2024 εισήγηση , η οποία έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος03.../05/2024
Αρ. Πρωτ.....14628..
Σχετ. Πρωτ. 12310/14-5-2024

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Σάκη Καραγιωργα
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Ελ. Περιστεροπούλου
Τηλέφωνο : 2621-3-62406

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ»
αναδόχου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αρ 12310/14-5-2024 αίτηση του Αναδόχου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
ΠΥΡΓΟΥ - ΟΙΝΟΗΣ»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2020
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ : 30-11-2021

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 30/05/2023 αίτησης της Αναδόχου εταιρείας σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός δημοπράτησης:	358.000,00€
Ημερομηνία συμφωνητικού:	04-02-2021
Συμβατικό ποσό:	338.794,03€
Έναρξη προθεσμίας:	04-02-2021
Συμβατική ημ/νία περαίωσης:	04-08-2021
1 ^η παράταση προθεσμίας:	30-11-2021 (330/2021 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ: ΩΚΚ6Ω17-ΡΚΗ)
2 ^η παράταση προθεσμίας:	01-08-2022 (589/2021 Απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ: 6ΩΘ9Ω17-03Ω)
Απόφαση διακοπής εργασιών:	η υπ' αρ 13212/03-06-2022 απόφαση της ΔΤΥ & Περ
3 ^η παράταση προθεσμίας:	31-12-2022 (444/2022 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ: 9ΠΝΔΩ17-ΗΡΖ)

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΣΤΙΣ 31.6.2024

4 ^η παράταση προθεσμίας	30-06-2023(866/2022 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ: ΨΔΔΗΩ17-68)
5 ^η παράταση προθεσμίας	31-08-2023 (400/2023 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ: ΨΨΥ4Ω17-ΤΣΜ)
6 ^η παράταση προθεσμίας	31-12-2023 (561/2023 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ: ΨΤΛΘΩ17-ΓΕ3)
7 ^η παράταση προθεσμίας	31-05-24 (51/2024 απόφαση Ο.Ε. ΑΔΑ: Ψ4ΨΩΩ17-40Υ)

2. Η Υπηρεσία μας, προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του Έργου έως **31-07-2024** για τους παρακάτω λόγους:

- Η παράταση προθεσμίας είναι επιβεβλημένη ώστε ο ανάδοχος να έχει χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα μπορέσει να προβεί στην υλοποίηση όλων των τεχνικών έργων που αποτυπώνονται στον 4^ο Α.Π.Ε. που κρίνεται απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου.
- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 01/01/2024 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων και έργων. Με την λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας ενδέχεται στο έργο του θέματος να αυξηθεί η δαπάνη για αποζημίωση λόγω αναθεώρησης όπως περιγράφεται στο άρθρο 153 του Ν4412/2016 και συνεπώς να υπάρξει τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου και μόνο του έργου.
- Επίσης η παράταση προθεσμίας παρέχεται ώστε ο ανάδοχος και να έχει και χρόνο να προβεί στον διοικητική και διαχειριστική περαίωση όλων των διατάξεων των δημοσίων έργων όπως σύνταξη επιμετρήσεων εργαστηριακούς ελέγχους υποβολή λογαριασμών υποβολή μητρώου έργου σχέδια ως «κατασκευάσω» κλπ επομένως να του χορηγηθεί παράταση προθεσμίας μέχρι την **31 – 07 – 2024**

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 14628/03-06-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την **παράταση προθεσμίας** περάτωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ» με αρ. μελ. 17/2020, έως **31-07-2024**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.. 14628/03-06-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 253/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**