



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **27^{ης}/05-06-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 8^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» έως 31-08-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 13890/28-05-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 27/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 264/2024

Στον Πύργο σήμερα, **05-06-2024**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **14504/31-05-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βυτινείκων κ. Δημήτριος Ι. Τσαφαράς,

κατόπιν της υπ'αρ. 14504/31-05-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε. Η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **8ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ»** έως **31-08-2024**, κατόπιν της υπ'αρ. 13890/28-05-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 27/2023)». Η εισήγηση έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 28.10.2024
Αρ. Πρωτ.13890
Σχετ. Αρ. Πρωτ: 13212/2024

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Δημητρακόπουλος Χαρ.
Τηλέφωνο : 2621-3-62407
FAX: :
Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης Έργου
«Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ιάρδανου»

ΣΧΕΤ: η υπ' αρ. πρωτ. 13212/22-05-2024 αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρείας

Με την παρούσα, σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος και γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Ιάρδανου
Αρ. Μελέτης:	27/2023
Ανάδοχος:	Ανδρέας Κασάνης Ε.Δ.Ε.
Προϋπολ/μός μελέτης:	74.400,00€
Ποσό συμφωνητικού:	72.921,92€
Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού:	24 Αυγούστου 2023
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης:	23 Φεβρουαρίου 2024
1 ^η παράταση προθεσμίας:	31 Μαΐου 2024
2 ^η παράταση προθεσμίας:	31 Αυγούστου 2024

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. Το εμπρόθεσμο της αίτησης του Αναδόχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74^Α §2β Ν.3852/2010 «.....την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων.....»¹
3. Το γεγονός ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αποτελεί τροποποίηση αντικείμενου της Σύμβασης κατά την έννοια του χρόνου αλλά και με οικονομικό αντίκτυπο (αναθεωρήσεις),
4. Το γεγονός ότι το συμβατικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100% και είναι πλήρως λειτουργικό

5. Το γεγονός ότι μετά την σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, στον οποίο περιλήφθηκε η αναθεώρηση του έργου, αναμένεται να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού και ενίσχυση του Κ.Α. του έργου για την αποπληρωμή του αντίστοιχου κονδυλίου, διοικητικές πράξεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί,

εισηγείται την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 31^η Αυγούστου 2024, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διοικητική ολοκλήρωση του έργου.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 13890/28-05-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την **παράταση προθεσμίας** περάτωσης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» με αρ. μελ. 27/2023, έως **31-08-2024**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.. 13890/28-05-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 264/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**