



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **27^{ης}/05-06-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 9^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης περαίωσης (οριακής προθεσμίας) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΒΥΤΙΝΕΪΚΩΝ», έως 31-10-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 13731/27-05-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 28/2022).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 265/2024

Στον Πύργο σήμερα, **05-06-2024**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **14504/31-05-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βυτινείκων κ. Δημήτριος Ι. Τσαφαράς,

κατόπιν της υπ'αρ. 14504/31-05-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε. Η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **9ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης περαίωσης (οριακής προθεσμίας) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΒΥΤΙΝΕΪΚΩΝ», έως 31-10-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 13731/27-05-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 28/2022)».** Η εισήγηση έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 27 / 05 / 2024
Αρ. Πρωτ. 13.731...
Αρ. Σχετ. Πρωτ: 10313 / 2024

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Δημητράκοπουλος Χαρ.
Τηλέφωνο : 2621-3-62407
FAX :
Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης χορήγησης οριακής προθεσμίας περάτωσης Έργου
«**Ανάπλαση Κεντρικού Τμήματος Τ.Κ. Βυτινείων**»

ΣΧΕΤ: η υπ' αρ. πρωτ. 10313/23-04-2024 αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρείας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος και γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Ανάπλαση κεντρικού τμήματος Τ.Κ. Βυτινείων
Αρ. Μελέτης:	28/2022
Ανάδοχος:	ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.
Πρου/μός μελέτης:	204.000,00€
Ποσό συμφωνητικού:	173.267,11€
Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού:	13 Σεπτεμβρίου 2023
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης:	13 Ιουνίου 2024
1η παράταση προθεσμίας:	31 Οκτωβρίου 2024 (οριακή προθεσμία – προτεινόμενη)

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. Το εμπρόθεσμο της αίτησης του Αναδόχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74^Α §2β Ν.3852/2010«.....την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων.....»¹

3. Το γεγονός ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αποτελεί τροποποίηση αντικείμενου της Σύμβασης κατά την έννοια του χρόνου αλλά και με οικονομικό αντίκτυπο (αναθεωρήσεις),
4. Το γεγονός ότι κατά την κατασκευή του έργου, προέκυψαν ανάγκες για κατασκευαστικές βελτιώσεις – διαφοροποιήσεις, επί της εγκεκριμένης μελέτης, για τις οποίες εκτός από την υλοποίησή τους, απαιτείται και η αποτίμησή τους μέσω της σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα,
5. Το γεγονός ότι το Συμβατικό αντικείμενο του έργου βαίνει προς ολοκλήρωση,
6. Το γεγονός ότι το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και για την έγκρισή του, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια καθόσον είναι διαδικασίες οι οποίες είναι σταθερά χρονοβόρες,
7. Την οριακή προθεσμία του έργου ως ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, «..... ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη Σύμβαση του Έργου, να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ½ αυτής και πάντως όχι μικρότερο των 3 μηνών....»

εισηγείται την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου (οριακή προθεσμία), για διάστημα ίσο με το μισό της Συμβατικής Προθεσμίας (4,5 μήνες), ήτοι έως την 31^η Οκτωβρίου 2024

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 13731/27-05-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση περαίωσης (οριακής προθεσμίας) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΒΥΤΙΝΕΪΚΩΝ», με αρ. μελ. 28/2023, έως **31-10-2024**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 13731/27-05-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 265/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**