



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 55^{ης}/27-11-2024 τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 7^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ» έως 30-12-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 34035/19-11-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 5/2017).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 678/2024

Στον Πύργο σήμερα, 27-11-2024, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 34521/22-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ	2	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου εκτός Η.Δ. θέματος)		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ		

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, Βυτινείκων κ. Δημήτριος Τσαφαράς και Σκαφιδιάς κ. Αντώνιος Α. Αρβανίτης, δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **7ο θέμα Η.Δ** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ», έως 30-12-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 34035/19-11-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 5/2017)**». Η εισήγηση έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ. Καράγιωργα
Ταχ. Κώδ.: 2713, Πύργος
Πληροφορίες : Ν. Μίχος- Ελ. Καραμαλίκη
Τηλέφωνο: 2621362405, 424
Email 1º : texyprgou@yahoo.gr

Πύργος, 19 /11/2024
Αρ. Πρωτ.: 34035
Σχετ. Πρωτ.: 25552/2024

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ. ΠΥΡΓΟΥ

Θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ**» με αρ. μελ. 5/2017. Ανάδοχος: ΜΑΡΔΑ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΗΣ Η. Ο.Ε.

Σχετ.: α) Η από 12-09-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ.πρωτ.: 25552

Κατ' αρχήν σας ενημερώνουμε ότι από το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας τα εξής:

Στοιχεία Έργου

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την **21-10-2022** με αρ.πρωτ.: 30770.
2. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι: **21-07-2023**.
3. 1^η Παράταση προθεσμίας έως **21-11-2023** με την υπ' αριθμ. 427/2023 απόφαση Δ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΞΑΣΩ17-73Ψ).
4. Το υπ' αριθμ. **37416/07-12-2023** έγγραφο της Δ.Τ.Υ & Περι/ντος προς Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, με το οποίο ζητείται η 2^η παράταση προθεσμίας έως **21-02-2024** κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, επί της οποίας ουδέποτε λήφθηκε.
5. 3^η Παράταση προθεσμίας έως **30-09-2024** με την υπ' αριθμ. **305/2024** απόφαση Δ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ν96Ω17-ΧΞΡ).

Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι λόγους:

- Την από **12-09-2024** αίτηση της αναδόχου εταιρείας, για 4^η Παράταση προθεσμίας του έργου, μέχρι **30-12-2024**.
- Την πολύμηνη καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση προόδου των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
- Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και νέες εργασίες αναγκαίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, για την έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του.
- Την από **07-10-2024** Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας (αρ. πρωτ.28236/07-10-2024 Δ. Πύργου), με βάση το άρθρο 152, του Ν.4412/2016.

Εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι **30/12/2024**

Επισημαίνεται ότι, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ήτοι **30/12/2024**, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει προβεί στην ολοκλήρωση του έργου, και περεταίρω αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από την υπηρεσία μας.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 01/01/2024 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων και έργων. Με την λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας ενδέχεται στο έργο του θέματος να αυξηθεί η αποζημίωση για αναθεώρηση όπως περιγράφεται στο άρθρο 153 του Ν4412/2016 και συνεπώς να υπάρξει αποτέλεσμα την τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 34035/19-11-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π,Τμ. Μελετών & Περιβάλλοντος
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ**» με αρ.μελ. 5/2017, έως **30-12-2024**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 34035/19-11-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 678/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ