



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **11^{ης}/11-03-2024 τακτικής**(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 6^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» έως 31-05-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 3976/26-02-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 27/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 101/2024

Στον Πύργο σήμερα, **11-03-2024**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **5949/07-03-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 1 4ου θέματος Η.Δ.)		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας, κατόπιν της υπ'αρ. 5949/07-03-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε. Η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το 6ο θέμα Η.Δ. με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» έως 31-05-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 3976/26-02-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 27/2023)» και ειδικότερα το υπ'αρ. 3976/26-02-2024 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 26/02/2024
Αρ. Πρωτ. 3976

6

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Δημητράκοπουλος Χαρ.
Τηλέφωνο : 2621-3-62407
FAX. :
Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περάτωσης Έργου
«Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ιάρδανου»

ΣΧΕΤ: η υπ' αρ. πρωτ.3976/15-02-2024 αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρείας

Με την παρούσα, σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος και γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Ιάρδανου
Αρ. Μελέτης:	27/2023
Ανάδοχος:	Ανδρέας Καστάνης Ε.Δ.Ε.
Προυπολ/μός μελέτης:	74.400,00€
Ποσό συμφωνητικού:	72.921,92€
Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού:	24 Αυγούστου 2023
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης:	23 Φεβρουαρίου 2024
Εκτιμώμενη ημ/νία περάτωσης:	31 Μαΐου 2024

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. Το εμπρόθεσμο της αίτησης του Αναδόχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74^Α §2β Ν.3852/2010 «.....την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων.....»¹
3. Το γεγονός ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αποτελεί τροποποίηση αντικείμενου της Σύμβασης κατά την έννοια του χρόνου αλλά και με οικονομικό αντίκτυπο (αναθεωρήσεις),
4. Το γεγονός ότι το συμβατικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί σε βαθμό άνω του 95% και είναι πλήρως λειτουργικό
5. Το γεγονός ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της σύνταξης και η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών

¹ Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής, προσθήκη άρθρου 74^Α στον Ν.3852/2010, κατεφαρμογή των διατάξεων των νόμων 4555/18, 4674/20 και 5056/23.

6. Το γεγονός ότι για την διοικητική ολοκλήρωση του έργου και την έγκριση του προαναφερόμενου στην προηγούμενη παράγραφο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, απαιτείται χρόνος πέραν του συμβατικού,

εισηγείται την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 31^η Μαΐου 2024, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ



Ο Ανταπλ Προιστ ΔΤΥ & Περ

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 3976/26-02-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που επακριβώς καταγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» με αρ. μελ. 27/2023, έως 31-05-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθμ.. 3976/26-02-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ