



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 35<sup>ης</sup>/12-07-2024 τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ» έως 30-09-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 18213/04-07-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 3/2023).

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 334/2024**

Στον Πύργο σήμερα, 12-07-2024, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 18606/08-07—2024 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	<b>Καννής Α. Ευστάθιος</b> ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	<b>Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης</b> ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2	<b>Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας</b> ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	<b>Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος</b> ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (Αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 4ου θέματος Ημερήσιας Διάταξης)		
4	<b>Τσαμπρινός Σ. Αθανάσιος</b> ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ <b>Θεοδώρου Β. Νικόλαου</b> )		
5	<b>Φάμελος Α. Βασίλειος</b> ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	<b>Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης</b> ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (Προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 3 <sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης και αποχώρησε πριν την ψηφοφορία αυτού)		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας, η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Σκαφιδιάς κ. Αντώνιος Αρβανίτης].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **6ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ» έως 30-09-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 18213/04-07-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 3/2023)**».

Η εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καράγιωργα  
Ταχ.Κώδικας : 27131  
Πληροφορίες : Ν. Μίχος  
Τηλέφωνα : 2621-3-62405  
e-mail (1<sup>ο</sup>) : nektariosmichos@gmail.com  
e-mail (2<sup>ο</sup>) : texypirgou@yahoo.gr

Πύργος, 4 /07/2024  
Αριθ. Πρωτ. 18213  
Σχετ. Πρωτ.: 9497/2024

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Δ. ΠΥΡΓΟΥ

**Θέμα:** Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε ΒΩΛΑΚΟΣ» με αρ. μελ.: 03/2023 αναδόχου: ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ.

**Σχετ:** Η από 16-04-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ.πρωτ. 9497

Κατ αρχήν σας ενημερώνουμε ότι από το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας τα εξής:

Στοιχεία του έργου:

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 06/09/2023 με αρ.πρωτ. 27742.
2. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι 06/11/2023
3. 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 30/04/2024.
4. Αίτηση για 2η παράταση προθεσμίας μέχρι 30/09/2024.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι **ανάγκη** να συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή και να ληφθεί σχετική απόφαση παράτασης του έργου μέχρι **30/09/2024** για την υλοποίηση των εργασιών διότι αναμένεται η έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ καθώς και η έκδοση αδείας μικρής κλίμακας για εργασίες με χρήση ικριωμάτων(στέγη-εξωτερικοί χρωματισμοί) που αφορούν στο κτίριο του πρώην δημαρχείου Δήμου Βώλακος, ώστε το έργο να παραδοθεί λειτουργικό προς χρήση.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 01/01/2024 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων και έργων. Με την λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας ενδέχεται στο έργο του θέματος να αυξηθεί η αποζημίωση για αναθεώρηση όπως περιγράφεται στο άρθρο 153 του Ν4412/2016 και συνεπώς να υπάρξει αποτέλεσμα την τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

### Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 18213/04-017-2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Π, Τμ. Μελετών & Περιβάλλοντος
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

### Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ**» με αρ. μελ. 23/2023, έως **30-09-2024**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.. 18213/04-07-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 334/2024.**

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**