



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **36^{ης}/23-07-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 11^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» έως 31-01-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 19113/12-07-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 42/2020).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 357/2024

Στον Πύργο σήμερα, **23-07-2024**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11:00π.μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **19811/19-07-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Τσαμπρινός Σ. Αθανάσιος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδα)		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος εκτός Η.Δ.)		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Σκαφιδιάς κ. Αντώνιος Αρβανίτης. Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, Βουνάργου κ. Δημήτριος Αντωνέλος, Καράτουλα κ. Γεώργιος Τσατσαμπάς και Μυρτιάς κ. Άγγελος Πήττας, δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **11ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» έως 31-01-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 19113/12-07-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 42/2020).**»

Η εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος έχει ως εξής :



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 12/07/2024

Αριθ. Πρωτ. 19113

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καραγιωργα
Ταχ.Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Ελ. Περιστεροπούλου
Τηλέφωνο : 2621-3-62406
e-mail (1^η) : elenaperisteropoulou@yahoo.gr
e-mail (2^η) : texypirgou@yahoo.gr

Πρός: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης του έργου «Ανάπλαση τμήματος οδού 28^{ης} Οκτωβρίου» με αρ. μελ. : 42/2020 αναδόχου : Κ/Ε ΑΛΜΟΤΕΚ Ι.Κ.Ε.
Σχετ: Η από 8-7-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ.πρωτ. : 18528 με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας για το έργο του θέματος μέχρι 31/1/2025

Στοιχεία του έργου :

1. Προϋπολογισμός έργου : 733.000,00 ευρώ
2. Σύμβαση έργου : 673.082,33 ευρώ
3. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 30/5/2023 με αρ.πρωτ. : 16138
4. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι : 28/2/2024 (συμβατική προθεσμία)
5. 1^η παράταση προθεσμίας στις 31/7/2024
6. Προτεινόμενη χορήγηση προθεσμίας έργου : 31/1/2025

Προβλεπόμενο από την μελέτη αντικείμενο

Το αντικείμενο της εργολαβίας, αφορά την ανάπλαση τμήματος επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου, η οποία χωροθετείται εντός του αστικού ιστού της πόλης του Πύργου.

Η παρέμβαση προσδιορίζεται από το ύψος της οδού Μπιζανίου έως το ύψος του κόμβου της με την οδό Ρήγα Φεραίου και περιλαμβάνει την ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και του οδοστρώματος της οδού. Το έργο επίσης περιλαμβάνει την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων καθώς και δέντροφύτευση. Η συνολικής παρέμβαση ανέρχεται στα 7.350,00 τετρ. μέτρα περίπου

Αιτιολογία και διατύπωση γνώμης της Δ/σης Υπηρεσίας

Έχει ολοκληρωθεί το 60% του έργου

Ο ανάδοχος ανέμενε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο με τον οποίο εισάγονται και εγκρίνονται εργασίες απαραίτητες για την για την άρτια ολοκληρωμένη και λειτουργική αποπεράτωση του έργου. Η καθυστέρηση αυτή δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.

Είναι **επιτακτική ανάγκη** να συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή και να ληφθεί σχετική απόφαση παράτασης του έργου μέχρι 31/1/2025 για την υλοποίηση των συμπληρωματικών εργασιών μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

Επίσης απαιτείται και η σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. διότι υπάρχει δυνατότητα από το θεσμικό πλαίσιο να εκτελεσθούν εργασίες που σήμερα δεν αποτυπώνονται στον

προϋπολογισμό του έργου και είναι αναγκαίες για την άρτια ολοκληρωμένη και λειτουργική αποπεράτωση του έργου.

Οι προτεινόμενες εργασίες για να εγκριθούν πρέπει η σύμβαση να είναι ενεργή και να εκτελεστούν εντός χρονοδιαγράμματος.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 01/01/2024 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων και έργων. Με την λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας ενδέχεται στο έργο του θέματος να αυξηθεί η δαπάνη για αποζημίωση λόγω αναθεώρησης όπως περιγράφεται στο άρθρο 153 του Ν4412/2016 και συνεπώς να υπάρξει τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου και υόνο του έργου

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 19113/12-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, Τμ. Μελετών & Περιβάλλοντος
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» με αρ.μελ. 42/2020, έως **31-01-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19113/12-07-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 357/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**