



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **36^{ης}/23-07-2024 τακτικής**(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 12^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ» έως 31-12-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 19010/12-07-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 13/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 358/2024

Στον Πύργο σήμερα, **23-07-2024**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11:00π.μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **19811/19-07-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Τσαμπρινός Σ. Αθανάσιος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδα)		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος εκτός Η.Δ.)		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Σκαφιδιάς κ. Αντώνιος Αρβανίτης. Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, Βουνάργου κ. Δημήτριος Αντωνέλος, Καράτουλα κ. Γεώργιος Τσατσαμπάς και Μυρτιάς κ. Άγγελος Πήττας, δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **12ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ» έως 31-12-2024, κατόπιν της υπ' αρ. 19010/12-07-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 13/2023).**»

Η εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος έχει ως εξής :

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος, 12/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 19010
Σχέτ. Πρωτ.: 10773/25-04-2024

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καράγιωργα
Ταχ.Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Ν. Μίχος
Τηλέφωνο : 2621-3-62405
e-mail (1^ο) : nektariosmichos@gmail.com
e-mail (2^ο) : texypirgou@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα: Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΥΡΓΟΥ» με αρ. μελ.: 13/2023 αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ.

ΣΧΕΤ: 1. Η από 25-04-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ.πρωτ. .
2. Το από 22/01/2024 έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής με αρ.πρωτ. 1591

Κατ αρχήν σας ενημερώνουμε ότι από το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας τα εξής :

Στοιχεία του έργου :

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 03/08/2023 με αρ.πρωτ.: 24208.
2. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι: 03/02/2024.
3. 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι: 03/05/2024.
4. Αίτηση για 2η παράταση προθεσμίας μέχρι: **31/12/2024**

Σας αποστέλλουμε την αίτηση του αναδόχου και σας ενημερώνουμε για την πορεία του έργου :

Α) Γενικώς το έργο εκτελείται ομαλά το έργο, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% (τοίς εκατό) περίπου.

Β) Για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο τμήμα παρέμβασης (διάνοιξη περιμετρικής οδού), αποφασίστηκε από κοινού μεταξύ επίβλεψης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου, η τοποθέτηση σωληνωτού μήκους 48,0 μέτρων, τριών (3) σχαρωτών καθώς και συνδετήριων σωλήνων. Οι ως άνω εργασίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη.

Γ) Βρίσκεται σε εξέλιξη κατόπιν ενεργειών του αναδόχου, όπως αυτό προβλέπεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η διαδικασία μεταφοράς υφιστάμενου ξύλινου στύλου του Ο.Τ.Ε., ο οποίος εμποδίζει την διέλευση των οχημάτων στο τμήμα διάνοιξης.

Δ) Αναμένεται η σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών). Στον Α.Π.Ε. θα αποτυπωθούν όλες οι εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν ώστε να υλοποιηθούν με τεχνική ορθότητα όλες οι παραπάνω εντολές της υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ήτοι **31/12/2024**, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει προβεί στην ολοκλήρωση του έργου, ώστε να παραδοθεί λειτουργικό προς χρήση. **Περαιτέρω αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από την υπηρεσία μας.**

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 01/01/2024 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων και έργων. Με την λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας ενδέχεται στο έργο του θέματος να αυξηθεί η αποζημίωση για αναθεώρηση όπως περιγράφεται στο άρθρο 153 του Ν4412/2016 και συνεπώς να υπάρξει τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. **19010/12-07-2024** εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, Τμ. Μελετών & Περιβάλλοντος
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ» με αρ.μελ. 13/2020, **έως 31-12-2024**, κατόπιν της υπ' αρ. 19010/12-07-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 13/2023)».

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 358/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**