



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **36^{ης}/23-07-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 13^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ» έως 30-09-2024, κατόπιν της υπ' αρ. 19012/12-07-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 65/2020).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 359/2024

Στον Πύργο σήμερα, **23-07-2024**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11:00π.μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **19811/19-07-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Τσαμπρινός Σ. Αθανάσιος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδα)		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος εκτός Η.Δ.)		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Σκαφιδιάς κ. Αντώνιος Αρβανίτης. Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, Βουνάργου κ. Δημήτριος Αντωνέλος, Καράτουλα κ. Γεώργιος Τσατσαμπάς και Μυρτιάς κ. Άγγελος Πήττας, δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **13ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ» έως 30-09-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 19012/12-07-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 65/2020).**

Η εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος έχει ως εξής :

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος, ...12.../07/2024
Αριθμ. Πρωτ.: 19012
Σχετ. Πρωτ. : 11648/2-05-2024

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ. Καραγιωργα
Ταχ. Κώδικας : 27100
Πληροφορίες : Ν. Μίχος
Τηλέφωνα : 2621362405

Πρός: Δημοτική Επιτροπή Πύργου

ΘΕΜΑ : Παράταση Προθεσμίας Έργου

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Δ.Πύργου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση τριών(3) παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Βουνάργου- Καράτουλα & Μυρτιάς.
ΑΡ.ΜΕΛ.: 65/2020
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 2/5/24 αίτησης του αναδόχου σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- πρ/σμος δημοπράτησης (με ΦΠΑ)	:	74.000,00 €
- ημερομηνία συμφωνητικού	:	26/01/23
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ)	:	73.260,01 €
- έναρξη προθεσμίας έργου	:	26/01/23
- λήξη προθεσμίας έργου	:	26/07/23
- 1η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 27/07/23 έως 27/10/2023
- 2η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 28/10/23 έως 28/12/2023
- 3η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 29/12/23 έως 31/05/2024

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30/09/24 δεδομένου ότι :

Ο ανάδοχος εκτελεί το έργο ομαλά. Έχουν εγκριθεί δύο (2) πιστοποιήσεις συνολικού ποσού : **41.850,79€** ήτοι ποσό απορρόφησης : 45%. Ο ανάδοχος ανέμενε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. προκειμένου να εκτελέσει νέες ποσότητες εργασιών που είναι αναγκαίες. Απαιτείται από την φυσιογνωμία των εργασιών να γίνει οριστική προμέτρηση εργασιών προκειμένου να καλυφθούν οριακές αυξομειώσεις εργασιών με την σύνταξη και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.), με σκοπό την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του ώστε να παραδοθεί προς χρήση. Για αυτό η υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30/09/2024

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 19012/12-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, Τμ. Μελετών & Περιβάλλοντος
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ» με αρ.μελ. 65/2020, έως 30-09-2024, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19012/12-07-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 359/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**