



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **38^{ης}/07-08-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 7^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ» έως 31-12-2024, κατόπιν της υπ’αρ. 20752/30-07-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 60/2021).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 401/2024

Στον Πύργο σήμερα, **07-08-2024**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **11:00π.μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **21354/02-08-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (προσλήφθηκε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 5ου θέματος εκτός Η.Δ. και αποχώρησε πριν την ψήφιση του 14ου θέματος ΗΔ)		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, Ανεμοχωρίου κ. Βασίλειος Καπρούλιας, Βυτινείκων κ. Δημήτριος Τσαφαράς και Ελαιώνα κ. Κων/νος Μπαμπίλης, δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **7ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ»** έως 31-12-2024, κατόπιν της υπ’αρ. 20752/30-07-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 60/2021)».

Η εισήγηση έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 30. / 07 / 2024
 Αρ. Πρωτ. 20752
 Σχετ. αρ. πρωτ: 18688/2024

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
 Ταχ. Κώδικας: 27131
 Πληροφορίες: Δημητρακόπουλος Χαρ.
 Τηλέφωνο : 2621-3-62407
 FAX. :
 Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης παράταση προθεσμίας περάτωσης Έργου
«Αποπεράτωση – Ανάπλαση πλατείας Ελαιώνα»

Σχετ: 1. η υπ' αρ. πρωτ.18688/09-07-2024 αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρείας
 2. η υπ' αρ 644/2023 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Σ.Σ.
 (ΑΔΑ: 9ΙΠΖΩ17-2ΣΓ)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος και γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Αποπεράτωση – Ανάπλαση πλατείας Ελαιώνα
Αρ. Μελέτης:	60/2021
Ανάδοχος:	ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.
Πρου/μός μελέτης:	204.000,00€
Ποσό συμφωνητικού:	146.249,47€
Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού:	12 Αυγούστου 2022
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης:	12 Μαΐου 2023
1η παράταση προθεσμίας:	31 Ιουλίου 2023
2η παράταση προθεσμίας:	30 Νοεμβρίου 2023
3η παράταση προθεσμίας:	31 Ιουλίου 2024
4η παράταση προθεσμίας:	31 Δεκεμβρίου 2024

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. Το εμπρόθεσμο της αίτησης του Αναδόχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74^Α §2β Ν.3852/2010«.....την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων.....»¹

31.7.2024

3. Το γεγονός ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αποτελεί τροποποίηση αντικειμένου της Σύμβασης κατά την έννοια του χρόνου αλλά και με οικονομικό αντίκτυπο (αναθεωρήσεις),
4. Την πρόοδο των εργασιών του έργου, όπου έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των συμβατικών εργασιών της Κύριας Σύμβασης, ενώ έχει απορροφηθεί σύμφωνα με την 8^η πιστοποίηση, το 98% του προϋπολογισμού
5. Το γεγονός ότι ενώ έχει εγκριθεί ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κύριας Σύμβασης και η 1^η Σ.Σ. του έργου, έως σήμερα δεν έχει ακόμα γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού και χρηματοδότησή της
6. Το γεγονός ότι το απαιτούμενο χρονικό διάστημα έως την αναμόρφωση προϋπολογισμού για την χρηματοδότηση της Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθόσον απαιτείται η εξασφάλιση πόρων και λοιπές διαδικασίες οι οποίες είναι σταθερά χρονοβόρες,

εισηγείται την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 31^η Δεκεμβρίου 2024

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 20752/30-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ» με αρ. μελ. . 60/2021, έως **31-12-2024** σύμφωνα με την υπ' αρ. 20752/30-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 401/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**