



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης}/13-02-2024 **τακτικής**(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 14^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ» έως 31-05-2024, κατόπιν της υπ' αρ. 36426/29-01-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 17/2020).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2024

Στον Πύργο σήμερα, **13-02-2024**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **3565/09-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 4ου θέματος εκτός Η.Δ.)		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη , ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βροχίτσας κ Χρήστος Κ. Φωτόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κατακόλου κ. Φραγκίσκος Ο. Κολόσακας κατόπιν της υπ'αρ. 3565/09-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε. Δεν προσήλθαν ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελαιώνα κ. Κωνσταντίνος Τ. Μπαμπίλης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βουνάργου κ. Δημήτριος Ν. Αντωνέλος αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **14 θέμα Η.Δ** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ»** έως 31-05-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 36426/29-01-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 17/2020)» και ειδικότερα την υπ'αρ. 36426/29-01-2024 εισήγηση , η οποία έχει ως εξής:


ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Σάκη Καράγιωργα
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Ελ. Περιστεροπούλου
Τηλέφωνο : 2621-3-62406

Πύργος ...29/01/2024
Αρ. Πρωτ.36426

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ**»
αναδόχου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

ΣΧΕΤ: Η υπ' αρ16144/30-05-2023 αίτηση του Αναδόχου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
ΠΥΡΓΟΥ - ΟΙΝΟΗΣ»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2020
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ : 30-11-2021

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 30/05/2023 αίτησης της Αναδόχου εταιρείας σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:	
Προϋπολογισμός δημοπράτησης:	358.000,00€
Ημερομηνία συμφωνητικού:	04-02-2021
Συμβατικό ποσό:	338.794,03€
Έναρξη προθεσμίας:	04-02-2021
Συμβατική ημ/νία περαίωσης:	04-08-2021
1 ^η παράταση προθεσμίας:	30-11-2021 (330/2021 απόφαση Ο.Ε.
ΑΔΑ: ΩΚΚ6Ω17-ΡΚΗ)	
2 ^η παράταση προθεσμίας:	01-08-2022 (589/2021 Απόφαση Ο.Ε.
ΑΔΑ: 6ΩΘ9Ω17-03Ω)	
Απόφαση διακοπής εργασιών:	η υπ' αρ 13212/03-06-2022 απόφαση της ΔΤΥ & Περ
3 ^η παράταση προθεσμίας:	31-12-2022 (444/2022 απόφαση Ο.Ε.
	ΑΔΑ: 9ΠΝΔΩ17-ΗΡΖ)
4 ^η παράταση προθεσμίας:	30-06-2023(866/2022 απόφαση Ο.Ε.
	ΑΔΑ: ΨΔΔΗΩ17-68)
5 ^η παράταση προθεσμίας:	31-08-2023 (400/2023 απόφαση Ο.Ε.
	ΑΔΑ: ΨΨΥ4Ω17-ΤΣΜ)
6 ^η παράταση προθεσμίας:	31-12-2023 (561/2023 απόφαση Ο.Ε.
	ΑΔΑ: ΨΤΛΘΩ17-ΓΕ3)

2. Η Υπηρεσία μας, προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του Έργου έως **31-05-2024** για τους παρακάτω λόγους:
- Έως σήμερα, έχει εκτελεστεί περίπου το **90%** του Έργου εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την απόλυτη προσβασιμότητα των φορτηγών προς την επιχείρηση του Ελαιώνα.
 - Με την υπ' αρ. 13212/03-06-2022 απόφαση της ΔΤΥ & Περ. εγκρίθηκε διακοπή εργασιών λόγω μη έγκαιρης πληρωμής του 3^{ου} και 4^{ου} λογαριασμού του έργου. Τελικώς εξοφλήθηκε ο ανάδοχος και οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου συνεχίστηκαν ομαλά με καθυστέρηση.
 - Το γεγονός ότι μετά την έγκριση της έναρξης των εργασιών υπήρξαν βροχοπτώσεις και δεν ήταν εφικτό να απομακρυνθούν οι εδαφικοί όγκοι της κατολίσθησης που προϋπήρχαν στο έργο. Επίσης δεν ήταν εφικτό να εκτελεστούν όλες οι εργασίες οδοστρωσίας και να ολοκληρωθεί η διαδικασία που απαιτείται για την τοποθέτηση στραγγιστηριών καθώς και της αντιστήριξης με συρματοκιβώτια.
 - Η παράταση προθεσμίας είναι επιβεβλημένη ώστε ο ανάδοχος να έχει και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα μπορέσει να προβεί στην υλοποίηση όλων των τεχνικών έργων που αποτυπώνονται στον Α.Π.Ε. της Σ.Σ. και της σύνταξης του 4^{ου} ΑΠΕ που κρίνεται απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου.
 - Επίσης η παράταση προθεσμίας παρέχεται ώστε ο ανάδοχος και να έχει και χρόνο να προβεί στον διοικητική και διαχειριστική περαίωση όλων των διατάξεων των δημοσίων έργων όπως σύνταξη επιμετρήσεων εργαστηριακούς ελέγχους υποβολή λογαριασμών κλπ επομένως να του χορηγηθεί παράταση προθεσμίας μέχρι την **31 – 05 – 2024**.
 - Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν5056/2023 και τις αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής και την προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, πλέον αρμοδιότητα αυτής είναι και η έγκριση της τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και επειδή με την παράταση προθεσμίας δύναται ο οικονομικός φορέας να ζητήσει αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης υπηρεσία μας κρίνει ότι πρέπει να ζητηθεί το αίτημα αυτό από το παρών συλλογικό όργανο.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 36426/29-01-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που επακριβώς καταγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ» με αρ. μελ. 17/2020, έως **31-05-2024** σύμφωνα με την υπ' αριθμ.. 36426/29-01-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**