



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **46^{ης}/30-09-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 16^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» έως 22-12-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 26838/25-09-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 05/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 514/2024

Στον Πύργο σήμερα, **30-09-2024**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **12:00μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **27094/26-09-2024 πρόσκληση** του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 32ου θέματος Η.Δ.)		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Λατζοΐου κ. Παναγιώτης Ρήγας. Οι

Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, Ανεμοχωρίου κ. Βασίλειος Καπρούλιας, Βυτινείκων κ. Δημήτριος Τσαφαράς και Ελαιώνα κ. Κων/νος Μπαμπίλης, δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το 16^ο θέμα Η.Δ. με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» έως 22-12-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 26838/25-09-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 05/2023)»

Η εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος έχει ως εξής :

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 25/09/2024
Αρ. Πρωτ. 26.838
Αρ. Σχετ. Πρωτ: 26326/2024

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Δημητρακόπουλος Χαρ.
Τηλέφωνο : 2621-3-62407
FAX. :
Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης Έργου
«Εργα Βελτίωσης Εσωτερικού δικτύου στις Δ.Ε. του Δήμου Πύργου»
Σχετ: η υπ' αρ. πρωτ.26326 / 19-09-2024 αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρείας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος και γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Εργα βελτίωσης εσωτερικού δικτύου στις Δ.Ε. του Δήμου Πύργου.
Αρ. Μελέτης:	05/2023
Ανάδοχος:	ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.
Πρου/μός μελέτης:	445.000,00€
Ποσό συμφωνητικού:	251.836,91€
Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού:	07 Φεβρουαρίου 2024
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης:	07 Οκτωβρίου 2024
Ποσοστό εκτελεσμένου αντικειμένου:	48% (σύμφωνα με την 1 ^η πιστοποίηση)
1η παράταση προθεσμίας:	22 Δεκεμβρίου 2024 (προτεινόμενη)

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. Το εμπρόθεσμο της αίτησης του Αναδόχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74^Α §2β Ν.3852/2010«.....την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων.....»¹
3. Το γεγονός ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αποτελεί τροποποίηση αντικειμένου της Σύμβασης κατά την έννοια του χρόνου

4. Το γεγονός ότι συντάχθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών από τη Δημοτική Επιτροπή με την υπ' αρ 103/2024 απόφαση, η οποία διαβιβάστηκε τόσο στο Τμήμα Κατασκευών, όσο και στη Δ/ση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υποδομών & Δικτύων, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα απόφαση αποδοχής του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και αναπροσαρμογής της χρηματοδότησης.
5. Το γεγονός ότι έχει υποβληθεί από 29 Ιουλίου 2024, η 1^η πιστοποίηση εργασιών στο Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων και έως σήμερα δεν έχει διεκπεραιωθεί η εκταμίευση του ποσού για την αποπληρωμή του.
6. Το γεγονός ότι την τρέχουσα χρονική στιγμή, συντάσσεται ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου για τις υπολειπόμενες εργασίες,
7. Το γεγονός ότι μετά από επικοινωνία με τη Δ/ση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων, για τη διεκπεραίωση των οικονομικών ζητημάτων (κατανομή ποσοστών χρηματοδότησης – κατανομή αναθεώρησης – πληρωμή 1^{ης} πιστοποίησης) απαιτούνται εκ νέου διαδικασίες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΠΣ, οι οποίες είναι χρονοβόρες

εισηγείται την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου, με αναθεώρηση, έως την 22^α Δεκεμβρίου 2024

=====

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Τα μέλη της Επιτροπής: ψήφισαν ΝΑΙ].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ.26838/25-09-2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Π,Τμ. Μελετών & Περιβάλλοντος
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ**» με αρ.μελ. 05/2023, έως 22-12-2024, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26838/25-09-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 514/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**