



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης}/13-02-2024 **τακτικής**(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 16^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΩΛΕΝΗΣ» έως 31-05-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 37537/2023/02-02-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 33/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2024

Στον Πύργο σήμερα, **13-02-2024**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **3565/09-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 4ου θέματος εκτός Η.Δ.)		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη , ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βροχίτσας κ Χρήστος Κ. Φωτόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κατακόλου κ. Φραγκίσκος Ο. Κολόσακας κατόπιν της υπ'αρ. 3565/09-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε. Δεν προσήλθαν ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελαιώνα κ. Κωνσταντίνος Τ. Μπαμπίλης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βουνάργου κ. Δημήτριος Ν. Αντωνέλος αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **16 θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΩΛΕΝΗΣ»** έως **31-05-2024**, κατόπιν της υπ'αρ. **37537/2023/02-02-2024** εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. **33/2023**» και ειδικότερα την υπ'αρ. 37537/2023/02-02-2024 εισήγηση , η οποία έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 31/01/2024
Αρ. Πρωτ. 37537/2023

16

2-2-24

Ταχ. Δ/ση : Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Δημητράκοπουλος Χαρ.
Τηλέφωνο : 2621-3-62407
FAX. :
Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος προς συζήτηση: «παράταση προθεσμίας περάτωσης Έργου **Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ωλένης**»
ΣΧΕΤ: η υπ' αρ. πρωτ.37537/08-12-2023 αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρείας

Με την παρούσα, σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος και γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Ωλένης
Αρ. Μελέτης:	33/2023
Ανάδοχος:	Παναγιώτης Θανάσουλας Ε.Δ.Ε.
Προυπόλογος μελέτης:	74.400,00€
Ποσό συμφωνητικού:	72.921,92€
Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού:	28 Αυγούστου 2023
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης:	28 Δεκεμβρίου 2023
Εκτιμώμενη ημ/νία περάτωσης:	31 Μαΐου 2024

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. Το εμπρόθεσμο της αίτησης του Αναδόχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74^Α §2β Ν.3852/2010«.....την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων.....»¹
3. Το γεγονός ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αποτελεί τροποποίηση αντικείμενου της Σύμβασης κατά την έννοια του χρόνου αλλά και με οικονομικό αντίκτυπο (αναθεωρήσεις),
4. Το γεγονός ότι στις 30 Νοεμβρίου 2023, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, ενέκρινε την έναρξη των εκσκαπτικών εργασιών, υπό την επίβλεψη των στελεχών της,

¹ Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής, προσθήκη άρθρου 74^Α στον Ν.3852/2010, κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των νόμων 4555/18, 4674/20 και 5056/23.

5. Το γεγονός ότι οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες (βροχή & χαμηλές θερμοκρασίες) κατά το μήνα Δεκέμβριο, δεν ευνοούσαν τόσο τις εκσκαπτικές εργασίες, όσο και τις εργασίες σκυροδέτησης

εισηγείται την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 31^η Μαΐου 2024

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 37537/2023/02-02-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που επακριβώς καταγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την **παράταση προθεσμίας** περάτωσης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΩΛΕΝΗΣ» με αρ. μελ. 33/2023, έως **31-05-2024** σύμφωνα με την υπ' αριθμ.. 37537/2023/02-02-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**