



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 57^{ης}/16-12-2024 τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 6^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ» έως 28-02-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 36593/09-12-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 65/2020).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 738/2024

Στον Πύργο σήμερα, 16-12-2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 37360/12-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ	2	Μπέλτσος Ι. Διονύσιος* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ		

*Το τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και μέλος της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο» κ. Ιωάννης Γ. Αργυρόπουλος δεν κλήθηκε στην συνεδρίαση, καθώς δυνάμει της υπ'αρ. ΕΜΠ/ 22-10-2024 απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τέθηκε σε αργία.

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεσενίτη και Επιταλίου κ. Παναγιώτης Γ. Πατσολιάς δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το 6ο θέμα Η.Δ. με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ» έως 28-02-2025, κατόπιν της υπ' αρ. 36593/09-12-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 65/2020)».

Η εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Π, έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος, 9/12/2024
 Αριθμ.Πρωτ.: 36593
 Σχετ. Πρωτ. : 35699/2024

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ. Καράγιωργα
 Ταχ.Κώδικας : 27100
 Πληροφορίες : Ν. Μίχος
 Τηλέφωνα : 2621362405

Προς: Δημοτική Επιτροπή Πύργου

ΘΕΜΑ : Παράταση Προθεσμίας Έργου

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Δ. Πύργου
 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση τριών(3) παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Βουνάργου- Καράτουλα & Μυρτιάς.
 ΑΡ.ΜΕΛ.: 65/2020
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ.: ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 2/12/24 αίτησης του αναδόχου σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- πρ/σμος δημοπράτησης (με ΦΠΑ)	:	74.000,00 €
- ημερομηνία συμφωνητικού	:	26/01/23
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ)	:	73.260,01 €
- εναρξη προθεσμίας έργου	:	26/01/23
- λήξη προθεσμίας έργου	:	26/07/23
- 1η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 27/07/23 έως 27/10/2023
- 2η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 28/10/23 έως 28/12/2023
- 3η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 29/12/23 έως 31/05/2024
- 4η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 01/06/24 έως 30/09/2024
- 5η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 01/10/24 έως 30/12/2024

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 28/02/25
 δεδομένου ότι :

Λόγω κατασκευής νέου έργου από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, παραπλεύρως της παιδικής χαράς Τ.Κ Καράτουλα, προέκυψαν τροποποιήσεις ως προς την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έμπροσθεν της παιδικής χαράς με αποτέλεσμα να απαιτείται προκειμένου να καλυφθούν αυξομειώσεις εργασιών, σύνταξη 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών(Α.Π.Ε.). Για όλα τα ανωτέρω η υπηρεσία μας, εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 28/02/2025 η οποία κρίνεται απαραίτητη για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου καθώς επίσης και για την διαχειριστική περαίωση όλων των διατάξεων, όπως τη σύνταξη επιμετρήσεων και υποβολή λογαριασμού.

=====

[Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.]

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 36593/09-12-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την υπ' αρ. 35669/02-12-2024 αίτηση του αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ»
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ» με αρ. μελ. 65/2020, έως **28-02-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 36593/09-12-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 738/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**