



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 57^{ης}/16-12-2024 τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 7^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΥΡΓΟΥ» έως 30-06-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 36580/09-12-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 2/2019).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 739/2024

Στον Πύργο σήμερα, 16-12-2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 37360/12-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	2	Μπέλτσος Ι. Διονύσιος* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

*Το τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και μέλος της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο» κ. Ιωάννης Γ. Αργυρόπουλος δεν κλήθηκε στην συνεδρίαση, καθώς δυνάμει της υπ'αρ. ΕΜΠ/ 22-10-2024 απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τέθηκε σε αργία.

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεσενίτη και Επιταλίου κ. Παναγιώτης Γ. Πατσολιάς δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **7ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο «Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΥΡΓΟΥ» έως 30-06-2025, κατόπιν της υπ' αρ. 36580/09-12-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 2/2019)».

Η εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος *09/12/2024*
Αρ. Πρωτ. *36.580.*
Αρ. Σχετ. Πρωτ: 36263 / 2024

Ταχ. Δ/ση : Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Δημητρακόπουλος Χαρ.
Τηλέφωνο : 2621-3-62407
FAX. :
Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης Έργου
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΟΥ Δ. ΠΥΡΓΟΥ »

ΣΧΕΤ: η υπ' αρ. πρωτ 36263 / 05-12-2024 αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρείας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος και γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Παρεμβάσεις στις υποδομές των πυρόπληκτων περιοχών του Δ. Πύργου.
Αρ. Μελέτης:	2/2019 (ανασυνταγμένη)
Ανάδοχος:	ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
Πρου/μός μελέτης:	1.161.371,96€
Ποσό συμφωνητικού:	647.646,37€
Ποσό 1^{ης} Σ.Σ.	97.027,54€
Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού:	20 Ιανουαρίου 2023
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης:	20 Ιουλίου 2024
1^η παράταση προθεσμίας:	31 Δεκεμβρίου 2024 (ΑΔΑ: 6946Ω17-BN7)
2^η παράταση προθεσμίας:	30 Ιουνίου 2025 (προτεινόμενη)

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. Το εμπρόθεσμο της αίτησης του Αναδόχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74^Α §2β Ν.3852/2010«.....την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων.....»¹

3. Το γεγονός ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αποτελεί τροποποίηση αντικειμένου της Σύμβασης κατά την έννοια του χρόνου
4. Το γεγονός ότι έως τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου, έχει απορροφηθεί πάνω από το 85% του συμβατικού αντικειμένου του Υποέργου 1.
5. Το γεγονός ότι με την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, εγκρίθηκε και η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση), για την χρηματοδότηση της οποίας, ενόψει και της έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2025, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
6. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη παράταση του Υποέργου Ι, συνεπάγεται αυτομάτως και παράταση του Υποέργου ΙΙ. Το εκτιμώμενο κόστος που θα επιβαρύνει το υποέργο ΙΙ είναι 6 μήνες * 2.694,42€ = 16.166,52€. Το διαθέσιμο υπόλοιπο (σύμφωνα με την 14η πιστοποίηση) είναι 25.188,51€, συνεπώς η δαπάνη του υποέργου ΙΙ δύναται να καλυφθεί από τις υπάρχουσες δαπάνες.

εισηγείται την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου, με αναθεώρηση, έως την 30^η Ιουνίου 2025

=====

[Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.]

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 36580/09-12-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την υπ' αρ. 36263/05-12-2024 αίτηση του αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ»
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΥΡΓΟΥ» με αρ. μελ. 2/2019, έως 30-06-2025, σύμφωνα με την υπ' αρ. 36580/09-12-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010,

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 739/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**