



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 57^{ης}/16-12-2024 τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 8^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ» έως 31-03-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 37308/12-12-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 13/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 740/2024

Στον Πύργο σήμερα, 16-12-2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 37360/12-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ	2	Μπέλτσος Ι. Διονύσιος* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ		

*Το τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και μέλος της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο» κ. Ιωάννης Γ. Αργυρόπουλος δεν κλήθηκε στην συνεδρίαση, καθώς δυνάμει της υπ'αρ. ΕΜΠ/22-10-2024 απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τέθηκε σε αργία.


[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη και Επιταλίου κ. Παναγιώτης Γ. Πατσολιάς δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **8ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ» έως 31-03-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 37308/12-12-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 13/2023)».**]

Η εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 12/12/2024
Αριθμ.Πρωτ.: 37308
Σχετ. Πρωτ.: 35702/2024

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ. Καράγιωργα
Ταχ.Κώδικας : 27100
Πληροφορίες : Ν. Μίχος
Τηλέφωνα : 2621362405

Πρός: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ : Παράταση Προθεσμίας Έργου

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Δ.Πύργου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Πύργου.

ΑΡ.ΜΕΛ.: 13/2023
ΑΝΑΔΟΧΟΣ.: ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου - Ε.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζομε συνημμένα αντίγραφο της από **2/12/24** αίτησης του αναδόχου σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου και σας γνωρίζομε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- πρ/σμος δημοπράτησης (με ΦΠΑ)	:	74.400,00 €
- ημερομηνία συμφωνητικού	:	02/08/23
- συμβατικό ποσο (με ΦΠΑ)	:	72.924,40 €
- έναρξη προθεσμίας έργου	:	02/08/23
- λήξη προθεσμίας έργου	:	02/02/24
- 1η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 03/02/24 έως 03/05/2024
- 2η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 04/05/24 έως 31/12/2024
- Αίτηση για 3η παράταση προθεσμίας	:	μέχρι 31/03/2025

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις(3) μήνες, ήτοι **31/03/2025** για το λόγο ότι:

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες λόγω της φύσης του έργου εμπόδισαν την εξέλιξη των εργασιών με αποτέλεσμα ο χρόνος περαίωσης αυτών να κρίνεται ανεπαρκής, η καθυστέρηση εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού καθώς και εν αναμονή σύνταξης και έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(1ου Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, καθιστούν αναγκαία την έγκριση παράτασης μέχρι τις 31-03-2025, έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό προς χρήση.

=====

[Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.]

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 37308/12-12-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την υπ' αρ. 35702/02-12-2024 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ»
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ**» με αρ. μελ. 13/2023, έως **31-03-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 37308/12-12-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 740/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**