



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **1^{ης}/13-01-2025 τακτικής**(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 5^οΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Β΄ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» έως 31-12-2025, κατόπιν της υπ' αρ. 677/10-01-2025 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 16/2021).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2025

Στον Πύργο σήμερα, **13-01-2025**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **494/09-01-2025**πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, Ανεμοχωρίου κ. Βασίλειος Αγγ. Καπρούλια και Σαλμώνης κ.Βασίλειος Δ. Βέρρας δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

[Το θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Β΄ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» έως 31-12-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 677/10-01-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 16/2021)», τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών].

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010

Ομόφωνα αποφασίζει

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **5ο θέμα εκτός Η.Δ.** και ειδικότερα η υπ'αρ. **677/10-01-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π.**, η οποία έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος, 10/01/2025
 Αριθ. Πρωτ.: 677
 Σχετ. Πρωτ. : 36835/2024

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καραγιώργα
 Ταχ.Κώδικας : 27 131
 Πληροφορίες : Ελ. Περιστεροπούλου- Ελ. Καραμαλίκη
 Τηλέφωνα : 2621-3-62406, 424
 e-mail (1^ο) : texypirgou@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Θέμα: Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επέκταση υποδομών & Β' φάση αποκατάστασης ανοικτού κολυμβητηρίου Δήμου Πύργου» με αρ. μελ. 16/2021 αναδόχου: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

Σχετ: Η από 24/12/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ.πρωτ. 39033

Από το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας προκύπτουν τα εξής:

Στοιχεία του έργου :

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 6/4/2023 με αρ.πρωτ. : 9983
2. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι 6/4/2023.
3. 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 31/12/2024 (αρ. απόφ. 150/2024 με ΑΔΑ:9Κ36Ω17-ΓΔΣ)
4. Η αριθμ. πρωτ. 32480/3-11-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών
5. Η αριθμ. πρωτ 33288/13-11-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
6. Η αριθμ. πρωτ. 39033/24-12-2024 Αίτηση για άρση της διακοπής εργασιών
7. Η αριθμ. πρωτ. 31276/28-11-2024 Αίτηση για 2η παράταση προθεσμίας

Ειδικότερα:

Κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 32480/3-11-2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου, εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ 33288/13-11-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας για την αποδοχή της Διακοπής Εργασιών.

Εν συνεχεία ο ανάδοχος επανήλθε με την αριθμ. πρωτ. 390933/24-12-2024 αίτηση (φ/ο επισυνάπτεται) από την οποία προκύπτει ότι άρθηκαν οι λόγοι που τον οδήγησαν σε διακοπή εργασιών οπότε καθίσταται δυνατή η συνέχιση του έργου.

Με την αριθμ. πρωτ. 31276/28-11-2024 αίτηση ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμία, αφού με την εν λόγω διακοπή των εργασιών, χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου, προκλήθηκε καθυστέρηση των εργασιών με αποτέλεσμα το έργο να μην ολοκληρωθεί εντός της 1^η εγκεκριμένης παράτασης, ήτοι 31-12-2024.

Επίσης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ο χώρος των πισινών γέμισε νερό γεγονός που καθιστά αρκετά δύσκολο την εκτέλεση των έργων μόνωσης και αποκατάστασης των καθαιρεμένων πλακιδίων.

Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση του έργου μέχρι τις **31-12-2025** ώστε να δοθεί πλήρως λειτουργικό προς χρήση.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 30/6/2025 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων και έργων. Με την λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας ενδέχεται στο έργο του θέματος να αυξηθεί η αποζημίωση για αναθεώρηση όπως περιγράφεται στο άρθρο 153 του Ν4412/2016 και συνεπώς να υπάρξει τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε»

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 677/10-01-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, Τμ. Μελετών & Εκτέλεση Έργων
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Β' ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»** με αρ.μελ. **16/2021**, έως **31-12-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **677/10-01-2025** εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν.

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**