



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης}/03-02-2025 τακτικής(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 4^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» έως 30-04-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 1924/22-01-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 42/2020).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2025

Στον Πύργο σήμερα, **03-02-2025**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:30**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **2851/30-01-2025** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Λιακόπουλος Θ. Βασίλειος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδα)		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθεαν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **4ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» έως 30-04-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 1924/22-01-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 42/2020)»**]

Η εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καράγιωργα
Ταχ.Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Ελ. Περιστεροπούλου
Τηλέφωνα : 2621-3-62406
e-mail (1^η) : elenaperisteropoulou@yahoo.gr
e-mail (2^η) : texyprigou@yahoo.gr

Πύργος 22/01/2025

Αριθ. Πρωτ. 1924
Σχετ : 18528/2024

Πρός: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης του έργου «Ανάπλαση τμήματος οδού 28^{ης} Οκτωβρίου» με αρ. μελ. : 42/2020 αναδόχου : Κ/Ε ΑΛΜΟΤΕΚ Ι.Κ.Ε.

Σχετ: Η από 8-7-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ.πρωτ. : 18528 με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας για το έργο του θέματος μέχρι 30/4/2025

Στοιχεία του έργου :

1. Προϋπολογισμός έργου : 733.000,00 ευρώ
2. Σύμβαση έργου : 673.082,33 ευρώ
3. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 30/5/2023 με αρ.πρωτ. : 16138
4. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι : 28/2/2024 (συμβατική προθεσμία)
5. 1^η παράταση προθεσμίας στις 31/7/2024 (ΑΔΑ 9ΛΖΠΩ17-ΡΟΖ)
6. 2^η παράταση προθεσμίας έργου : 31/1/2025 (ΑΔΑ 6ΨΚΞΩ17-ΣΦΟ
7. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας έργου : 30/4/2025

Τεχνικό Αντικείμενο

Το αντικείμενο της εργολαβίας, αφορά την ανάπλαση τμήματος επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου, η οποία χωροθετείται εντός του αστικού ιστού της πόλης του Πύργου.
Η παρέμβαση προσδιορίζεται από το ύψος της οδού Μπιζανίου έως το ύψος του κόμβου της οδού, με την οδό Ρήγα Φεραίου και περιλαμβάνει την ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και του οδοστρώματος της οδού, με ιδιαίτερη έμφαση των τμημάτων εμπροσθεν του 2^{ου} δημοτικού σχολείου, του κτίριου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ηλείας και της συμβολής της οδού με την οδό Μπιζανίου, την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων καθώς και δεντροφύτευση. Η συνολικής παρέμβαση ανέρχεται στα 7.350,00 τετρ. μέτρα περίπου

Αιτιολογία και διατύπωση γνώμης της Δ/νσης Υπηρεσίας

Έχει ολοκληρωθεί το 70% του έργου αλλά έχουν καθυστερήσει οι υπόλοιπες εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και αναμονής σύνταξης του 2^{ου} ΑΠΕ με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες απαραίτητες για την για την άρτια ολοκληρωμένη και λειτουργική αποπεράτωση του έργου . Πιο συγκεκριμένα τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο υπήρχαν 22 μέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνας) και τους επόμενους μήνες είχαμε 27 μέρες έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να μην εκτελεστούν εργασίες. Η καθυστέρηση αυτή δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
Είναι ανάγκη να συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή και να ληφθεί σχετική απόφαση παράτασης του έργου μέχρι 30/4/2025 για την υλοποίηση των συμπληρωματικών εργασιών

μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και την σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ για την άρτια ολοκληρωμένη και λειτουργική αποπεράτωση του έργου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 30/4/2025 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων και έργων. Με την λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας ενδέχεται στο έργο του θέματος να αυξηθεί η δαπάνη για αποζημίωση λόγω αναθεώρησης όπως περιγράφεται στο άρθρο 153 του Ν4412/2016 και συνεπώς να υπάρξει τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου και μόνο του έργου.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε»

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 1924/22-01-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π,Τμ. Μελετών & Εκτέλεση Έργων
- την υπ' αρ. 754/13-01-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΜΟΤΕΚ ΙΚΕ – ΠΑΤΣΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ**» με αρ. μελ. **42/2020**, έως **30-04-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1924/22-01-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**