



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7^{ης}/11-02-2025 τακτικής(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 9^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ» έως 10-05-2025, κατόπιν της υπ' αρ. 3121/03-02-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 26/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 83/2025

Στον Πύργο σήμερα, 11-02-2025, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4097/07-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ.)		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **9ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο «**Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ»** έως 10-05-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 3121/03-02-2025 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 26/2023)»

Η εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Π, έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 02.1021/2025
Αρ. Πρωτ. 3121...
Αρ. Σχετ. Πρωτ: 2570 / 2025

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Δημητρακόπουλος Χαρ.
Τηλέφωνο : 2621-3-62407
FAX. :
Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την Εισήγηση της Διευθ/σας Υπηρεσίας (Απορριπτική) της αίτησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης Έργου «**Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Μονάδων στη Δ.Ε. Πύργου.**»

Σχετ: η υπ' αρ. πρωτ.2570 / 29-01-2025 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος και γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Μονάδων στη Δ.Ε. Πύργου.
Αρ. Μελέτης:	26 / 2023
Ανάδοχος:	ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.
Πρου/μός μελέτης:	185.000,00€
Ποσό συμφωνητικού:	179.464,89€
Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού:	12 Ιανουαρίου 2024
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης:	12 Οκτωβρίου 2024
1η παράταση προθεσμίας:	28 Φεβρουαρίου 2025 (οριακή προθεσμία)
2η παράταση προθεσμίας:	10 Μαΐου 2025 (αιτούμενη)

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη:

1. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εντός του χρονικού περιθωρίου της οριακής προθεσμίας ήτοι έχει λήξει η συμβατική προθεσμία υλοποίησης του έργου.
2. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης, προ της λήξης της οριακής προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 §8,
3. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του έργου και κατά αυτού έχει εκδοθεί η υπ' αρ 38740/23-12-2024 Ειδική Διαταγή του άρθρου 159, του Ν.4412/2016
4. Το γεγονός ότι η ο Ανάδοχος σκοπίμως δεν συμμορφώνεται με την προθεσμία που του καθορίστηκε με την ανωτέρω Ειδική Διαταγή, αντιθέτως προτιμά να αναλώνει

=====

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής πρότεινε την έγκριση της παράτασης λόγω της αναγκαιότητας περαίωσης του έργου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση. Κατόπιν, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε»

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 3121/03-02-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π,Τμ. Μελετών & Εκτέλεση Έργων
- την υπ' αρ. 2570/29-01-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ»** με αρ. μελ. **26/2023**, έως **10-05-2025**, σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου, με την επισήμανση ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 83/2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**