



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **19^{ης}/14-04-2025 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ» έως 30-07-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 10976/07-04-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 65/2020).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 238/2025

Στον Πύργο σήμερα, **14-04-2025**, ημέρα **Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:30**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **11462/10-04-2025** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδα ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Τσαμπρινός Σ. Αθανάσιος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Φάμελου Α. Βασίλειου		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **8ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ» έως 30-07-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 10976/07-04-2025 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 65/2020)»**

Η εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Π. έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος, 7/04/2025
Αριθμ.Πρωτ.: 10976
Σχετ. Πρωτ. : 3687/2025

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ. Καραγιωργα
Ταχ.Κώδικας : 27100
Πληροφορίες : Ν. Μίχος
Τηλέφωνα : 2621362405
Πρός: Δημοτική Επιτροπή Πύργου

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την παράταση Προθεσμίας Έργου

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Δ. Πύργου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση τριών(3) παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Βουνάργου- Καρατούλα & Μυρτιάς.

ΑΡ.ΜΕΛ.: 65/2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 5/2/25 αίτησης του αναδόχου σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- πρ/σμος δημοπράτησης (με ΦΠΑ)	:	74.000,00 €
- ημερομηνία συμφωνητικού	:	26/01/23
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ)	:	73.260,01 €
- έναρξη προθεσμίας έργου	:	26/01/23
- λήξη προθεσμίας έργου	:	26/07/23
- 1η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 27/07/23 έως 27/10/2023
- 2η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 28/10/23 έως 28/12/2023
- 3η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 29/12/23 έως 31/05/2024
- 4η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 01/06/24 έως 30/09/2024
- 5η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 01/10/24 έως 30/12/2024
- 6η παράταση προθεσμίας έργου	:	από 31/12/24 έως 28/02/2025

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30/07/25 δεδομένου ότι :

Έχει καθυστερήσει η έγκριση του από 12-12-2024 υποβληθέντος 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών(Α.Π.Ε.). Για τον ανωτέρω λόγω η υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30/07/2025 η οποία κρίνεται απαραίτητη για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου καθώς επίσης και για την διαχειριστική περαίωση όλων των διατάξεων, όπως τη σύνταξη επιμετρήσεων και υποβολή λογαριασμού.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε»

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 10976/07-04-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, Τμ. Μελετών & Εκτέλεση Έργων
- την υπ' αρ. 10231/01-04-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ**» με αρ. μελ. **65/2020**, έως **30-07-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10976/07-04-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 238/2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**