



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **42^{ης}/26-09-2025 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 9^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ ΤΚ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» έως 02-01-2026, κατόπιν της υπ'αρ. 30882/25-09-2025 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 10/2014).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 630/2025

Στον Πύργο σήμερα, **26-09-2025**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **30291/22-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	2	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Λιακόπουλος Θ. Βασίλειος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Θεοδώρου Β. Νικόλαου)		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Το θέμα με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ ΤΚ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» έως 02-01-2026, κατόπιν της υπ'αρ. 30882/25-09-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 10/2014).τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών].**

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010


Ομόφωνα αποφασίζει

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **9ο θέμα εκτός Η.Δ** και ειδικότερα το υπ'αρ. 30882/25-09-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής :

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα
Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο
Τ.Κ. 27131, Πύργος
Πληροφορίες : Βαδάση Π.
Τηλέφωνο: 2621-3-62413
e-mail : texnikes@1489.syzefxis.gov.gr

Προς :
Δημοτική Επιτροπή
Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ Τ.Κ. ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»

ΣΧΕΤ.: Η από 12-09-2025 αίτηση του αναδόχου «**ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΡΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ/Ξ**» η οποία έλαβε στο Δήμο Πύργου τον αρ. πρ. 29054/12-09-2025

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ
Τ.Κ. ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»

ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/2014 (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΗ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΡΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ/Ξ»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ : 02-10-2025

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ : 02-01-2026

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 12-09-2025 αίτησης του ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ «ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΡΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ/Ξ» του έργου του θέματος σχετικά με παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου και λαμβάνοντας υπ' όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται ομαλά.

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/27449/472/14-02-2020 (Ο.Ε. 5-3-2020), προτείνεται η εφαρμογή συγκεκριμένων όρων όπως η αποφυγή εργασιών κατασκευής κατά την τουριστική περίοδο και την προστασία των όμορων ιδιοκτησιών και τουριστικών καταλυμάτων από σκόνη και θόρυβο. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προδιαγραφές και η καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών ήταν επιβεβλημένη.

Η ανάδοχος Κ/Ξ διέκοψε επανειλημμένα τις εργασίες ιδίως κατά το μήνα Αύγουστο, προκειμένου να μην δημιουργηθούν οχλήσεις στην περιοχή. Επίσης οι εργασίες καθυστέρησαν λόγω εντοπισμού βραχώδους εδάφους κατά συνέπεια απαιτείται η σύνταξη ΑΠΕ, καθώς και το άρθρο 147 «Προθεσμίες» του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν 4782/2021 και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, όπου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της οριακής προθεσμίας του έργου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας, «...η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου.»

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ Τ.Κ. ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» έχει υπογραφεί η υπ' αρ. πρωτ. 10420/02-04-2025 Δημόσια Σύμβαση (25ΣΥΜΝ016576430 2025-04-02) με προϋπολογισμό μελέτης : 330.000,00 Ευρώ εναρίθμου έργου 2017ΣΕ08210000 - Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0010991442 της Σ.Α. 082/1 και ότι η Πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER » με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη, και έχοντας υπ' όψη την απόφαση με αριθμό πρωτ. : 2433/20-05-2024 της Προϊσταμένης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ, του αρμοδίου οργάνου, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του έργου, αιτούμεθα τη χορήγηση παράτασης υλοποίησής του και προτείνουμε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **90 ημέρες** (τρεις μήνες) ήτοι μέχρι τις **02-01-2026** προκειμένου να υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα ώστε συνταχθεί ο απαιτούμενος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών στον οποίο θα συμπεριληφθούν ποσότητες και εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, να ολοκληρωθεί το έργο και διαχειριστικά να εγκριθούν όλες οι διοικητικές πράξεις σύμφωνα με το Ν4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, για την πλήρη περαίωση του.

ΣΥΝ .: Τα ανωτέρω σχετικό και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα

=====

[Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.]

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την από 12-09-2025 αίτηση του κ. Καστάνη Άγγελου νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΛΟΣ -ΑΛΕΡΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ/Ξ
- την υπ' αρ. 30882/25-09-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, Τμ. Μελετών & Εκτέλεση Έργων
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ ΤΚ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ**» με αρ. μελ. **10/2014**, έως **02-01-2026**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 30882/25-09-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 630 /2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**