



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **47^{ης}/03-11-2025 τακτικής**(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 3^οΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ» έως 30-11-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 35399/31-10-2025 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 13/2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 725/2025

Στον Πύργο σήμερα, **03-11-2025**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης)συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **35311/30-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Το θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ» έως 30-11-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 35399/31-10-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 13/2023)»].

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010

Ομόφωνα αποφασίζει
Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **3ο θέμα εκτός Η.Δ** και ειδικότερα το υπ'αρ. 35399/31-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής :

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καράγιωργα
Ταχ.Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Ν. Μίχος
Τηλέφωνα : 2621-3-62405
e-mail (1^ο) :nektmihos@1489.syzefxis.gov.gr
e-mail (2^ο) :texyrgiou@yahoo.gr



ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ. ΠΥΡΓΟΥ

Θέμα: Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΥΡΓΟΥ» με αρ. μελ.: 13/2023 **αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ.**

Σχετ: Η από 01-09-2025 αίτηση του αναδόχου με αρ.πρωτ. 27547, σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Κατ αρχήν σας ενημερώνουμε ότι από το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας τα εξής :

Στοιχεία του έργου :

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 03/08/2023 με αρ.πρωτ.: 24208.
2. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι: 03/02/2024.
3. 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι: 03/05/2024(Αρ. απόφ. 62/2024, ΑΔΑ:Ψ4Τ8Ω17-ΚΝΝ).
4. 2^η παράταση προθεσμίας μέχρι: 31/12/2024(Αρ. απόφ.358/2024, ΑΔΑ:ΨΚΡΡΩ17-Η4Ζ)
5. 3^η παράταση προθεσμίας μέχρι: 03/05/2025(Αρ. απόφ.740/2024, ΑΔΑ:6Ξ5ΡΩ17-ΡΗΕ)
6. 4^η παράταση προθεσμίας μέχρι: 03/05/2025(Αρ. απόφ.239/2025, ΑΔΑ:9ΧΚΜΩ17-ΔΟ0)
7. 5^η παράταση προθεσμίας μέχρι: 31/10/2025(Αρ. απόφ.457/2025, ΑΔΑ:6ΔΝΖΩ17-Τ6Ε)
8. Αίτηση για 6η παράταση προθεσμίας μέχρι: **30/11/2025.**

Σας ενημερώνουμε ότι είναι **ανάγκη** να συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή και να ληφθεί σχετική απόφαση παράτασης του έργου μέχρι **30/11/2025** για το λόγω ότι:

Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% καθώς υπολείπονται οι εργασίες τοποθέτησης των ιστών των φωτιστικών σωμάτων και του πύλαρ, έτσι ώστε το έργο να καταστεί ασφαλής και λειτουργικό προς χρήση.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ήτοι **30/11/2025**, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει προβεί στην ολοκλήρωση του έργου. Περεταίρω αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από την υπηρεσία μας.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 01/01/2024 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων και έργων. Με την λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας ενδέχεται στο έργο του θέματος να αυξηθεί η αποζημίωση για αναθεώρηση όπως περιγράφεται στο άρθρο 153 του Ν4412/2016 και συνεπώς να υπάρξει τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Ε.Δ.

-Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Περ.
-Δ/ση Τ.Υ. & Περ.
(Ν. Μίχος επιβλέπων του έργου)

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την από 31-11-2025 αίτηση του αναδόχου

- την υπ' αρ. 35399/31-10-2025 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Π, Τμ. Μελετών & Εκτέλεση Έργων
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΥΡΓΟΥ**» με αρ. μελ. **13/2013**, έως **30-11-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35399/31-10-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 725/2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**