



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3^{ης}/30-01-2026 τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 6^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση συμπλέγματος οδών ανατολικού τμήματος σχεδίου πόλης Πύργου» έως 30-06-2026, κατόπιν της υπ'αρ. 1685/22-01-2026 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 35/2021).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2026

Στον Πύργο σήμερα, 30-01-2026, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1944/26-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	2	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Βέρροιος Π. Γεώργιος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος Η.Δ. στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Παναγόπουλου Σ. Βασιλείου)		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].


[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης].

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **6ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση συμπλέγματος οδών ανατολικού τμήματος σχεδίου πόλης Πύργου» έως 30-06-2026, κατόπιν της υπ'αρ. 1685/22-01-2026 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 35/2021)**». Η εισήγηση έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καραγιώργα
Ταχ.Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Ελ. Περιστεροπούλου
Τηλέφωνα : 2621-3-62406
e-mail (1^ο) : elenaperisteropoulou@yahoo.gr
e-mail (2^ο) : texypirgou@yahoo.gr

Πρός: **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης του έργου «**Ανάπλαση συμπλέγματος οδών ανατολικού τμήματος σχεδίου πόλης Πύργου**» με αρ. μελ. : **35/2021** αναδόχου : **ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ**

Σχετ: Η από 23-12-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ.πρωτ. : 42585 με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας για το έργο του θέματος μέχρι **30/6/2026**

Στοιχεία του έργου :

1. Προϋπολογισμός έργου : 1.520.000,00 ευρώ
2. Σύμβαση έργου : 1.181.127,64 ευρώ
3. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 14/5/2024 με αρ.πρωτ. : 12266
4. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι : **14/5/2024** (συμβατική προθεσμία)
5. 1^η παράταση προθεσμίας στις 14/5/2025
6. 2^η παράταση προθεσμίας στις 31/12/2025
7. Προτεινόμενη χορήγηση προθεσμίας έργου : 30/06/2026

Προβλεπόμενο από την μελέτη αντικείμενο

Η παρούσα εργολαβία εκτελείται εντός του κεντρικού πολεοδομικού ιστού της πόλης του Πύργου που περιλαμβάνει οδούς με σημαντική κυκλοφοριακή ροή (Καραϊσκάκη, Λιούρδη, Ολυμπίων κ.λπ). Η εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης γίνεται με τμηματικό αποκλεισμό των υπό κατασκευή οδών, ώστε να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων όσο το δυνατόν λιγότερο και να υπάρχει πάντα εκτροπή της κυκλοφορίας και απρόσκοπτη κίνηση από παράπλευρες οδούς. Τα καταστήματα των παρόδιων των οδών ανάπλασης χρειάζονται σχεδόν καθημερινή τροφοδοσία, επομένως τα τμήματα αποκλεισμού για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας πρέπει να είναι μικρά.

Για το λόγο αυτό και με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας αποφασίσθηκε η κατασκευή και η ολοκλήρωση των εργασιών πρώτα στο τμήμα που εκτείνεται μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Λιούρδη και των κάθετων επί αυτών Περικλέους, Χαρ. Τρικούπη, Βιλαέτη, Αγ. Αθανασίου και παρόδων. Με την ολοκλήρωση του πρώτου ευρύτερου τμήματος οι εργασίες θα επεκταθούν στο τμήμα επί της οδού Ολυμπίων, με οδηγό πάντα την μικρότερη δυνατή όχληση των κατοίκων και των διερχομένων στις υπό ανάπλαση περιοχές.

Αιτιολογία και διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας για την λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας

Οι εργασίες ανάπλασης στο τμήμα του έργου που εκτείνεται μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη, Περικλέους, Τρικούπη, Καραϊσκάκη Β', Λιούρδη, Βιλαέτη και Αγ. Αθανασίου, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολό τους. Εκκρεμεί η τοποθέτηση δέντρων και η επιλογή τρόπου κατασκευής του συντριβανιού επί της πλατείας Καραϊσκάκη για να ολοκληρωθεί η ανάπλαση και της πλατείας.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων η φύτευση των δένδρων θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη

Όσον αφορά την ανάπλαση επί της οδού Ολυμπίων, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σας Υπηρεσίας, αποφασίσθηκε η τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού από την συμβολή της με την οδό Αλφειού μέχρι την συμβολή της με την οδό Γορτυνίας ώστε κατά τις εργάσιμες ώρες να ολοκληρωθούν αρχικά οι εργασίες ανάπλασης στη μία πλευρά των πεζοδρομίων και ακολούθως μετά στην απέναντι, με σκοπό να μην δυσχεραίνεται η κυκλοφορία τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων ειδικά την χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Η παραπάνω εκλογή υλοποίησης εργασιών καθυστέρησε το έργο.

Τέλος απομένει η οριστική διακοπή κυκλοφορίας της οδού ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανάπλασης επί του οδοστρώματος.

Αυτές οι εργασίες λόγω της χειμερινής περιόδου αποφασίζεται να μετακυληθούν σε εποχή με λιγότερες βροχοπτώσεις ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε παρόδιους ιδιοκτήτες.

Από τα μέσα Νοεμβρίου επειδή πλησίαζε η εορταστική περίοδος αποφασίσθηκε οι εργασίες να μην επεκταθούν στο νότιο πεζοδρόμιο, αλλά να περιορισθούν (ουσιαστικά με ηπιότερους ρυθμούς) στο βόρειο μέχρι την περαίωσή τους.

Επιπλέον εκκρεμούν οι απαραίτητες εγκρίσεις του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνουν εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργική και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Η καθυστέρηση αυτή δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.

Συνεπώς είναι ανάγκη να συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή και να ληφθεί σχετική απόφαση παράτασης του έργου μέχρι **30/06/2026** για την υλοποίηση των εργασιών για την άρτια ολοκληρωμένη και λειτουργική αποπεράτωση του έργου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 01/01/2024 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων και έργων.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε»

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 1685/22-01-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την υπ' αρ. 42585/23-12-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ**» με αρ. μελ.35/2021, έως 30-06-2026, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1685/22-01-2026 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2026.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**