



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **3<sup>ης</sup>/30-01-2026 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση χώρου μνημείου μάχης Λαντζοΐου» έως 30-04-2026, κατόπιν της υπ'αρ. 1700/22-01-2026 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 2/2023).

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 33/2026**

Στον Πύργο σήμερα, **30-01-2026**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **1944/26-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |   | ΑΠΟΝΤΕΣ |   |
|----------|---|---------|---|
| 1        | <b>Καννής Α. Ευστάθιος</b><br>ΠΡΟΕΔΡΟΣ  | 1       | <b>Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης</b><br>ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος |
| 2        | <b>Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας</b><br>ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  | 2       | <b>Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης</b><br>ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                     |
| 3        | <b>Βέρροιος Π. Γεώργιος</b><br>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ<br>(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος<br>Η.Δ. στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ<br><b>Παναγόπουλου Σ. Βασιλείου</b> ) |         |   |
| 4        | <b>Θεοδώρου Β. Νικόλαος</b><br>ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  |         |   |
| 5        | <b>Φάμελος Α. Βασίλειος</b><br>ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  |         |   |

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης].

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **8ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση χώρου μνημείου μάχης Λαντζοίου» έως 30-04-2026, κατόπιν της υπ'αρ. 1700/22-01-2026 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 2/2023).** Η εισήγηση έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Σάκη Καράγιωργα  
Ταχ.Κώδικας : 27131  
Πληροφορίες : Ελ. Περιστέρη  
Τηλέφωνο : 2621-3-62406  
e-mail (1<sup>ο</sup>) : elenaperisteropoulou@yahoo.gr  
e-mail (2<sup>ο</sup>) : texnikes@1489.syzefxis.gov.gr



Πρός: **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης του έργου: «Ανάπλαση χώρου μνημείου μάχης Λαντζοίου » με αρ. μελ. : 2/2023 αναδόχου : ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

Σχέτ: Η από 23-12-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ.πρωτ. : 42587 με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας για το έργο του θέματος μέχρι **30/4/2026**

**Στοιχεία του έργου :**

1. Προϋπολογισμός έργου : **103.833,87 €**
2. Σύμβαση έργου : **102.673,97 €**
3. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 24/3/2025 (ΑΔΑΜ 2ΣΥΜΝ016531175)
4. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι : **24/12/2025** (συμβατική προθεσμία)
5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας έργου : **30/4/2026**

**Προβλεπόμενο από την μελέτη αντικείμενο**

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά το έργο ανάπλασης και ανάδειξης του χώρου που θεωρείται από τις μαρτυρίες και την ιστορική καταγραφή ως πεδίο της ιστορικής μάχης του Λαντζοίου.. Ο χώρος παρέμβασης έχει συνολικό εμβαδόν 700,00 μ<sup>2</sup>, από τα οποία τα 150,00μ<sup>2</sup> αποτελούν το χώρο του μνημείου.

**Αιτιολογία και διατύπωση γνώμης της Δ/νσης Υπηρεσίας**

Είναι **ανάγκη** να συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή και να ληφθεί σχετική απόφαση παράτασης του έργου μέχρι **24/4/2026**

Οι λόγοι λήψης απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου είναι οι κάτωθι :

α)για να συνταχθεί, να υπογραφεί και να γίνουν οι απαραίτητες εγκρίσεις του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών, που συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την ομαλή συνέχεια του έργου ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης.

β) εκκρεμεί από την Δ/νση Υπηρεσία η επιλογή του σχεδίου για την κατασκευή της βάσης έδρασης του νέου μνημείου, και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες της οριστικής πρότασης, εργασία που καθυστέρησε ελάχιστα την υλοποίηση του έργου.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60%. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 31/5/2025 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων και έργων, δαπάνη.

Παρακαλούμε για την σχετική λήψη απόφασης.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε»

### **Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη**

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- την υπ' αρ. 1700/22-01-2026 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Π
- την υπ' αρ. 42587/23-12-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Ομόφωνα Αποφασίζει**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**Ανάπλαση χώρου μνημείου μάχης Λαντζοΐου**» με αρ.μελ. **2/2023**, έως **30-04-2026**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1700/22-01-2026 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2026.**

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**