



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **7^{ης}/02-03-2026 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 6^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ**» έως 30-04-2026, κατόπιν της υπ'αρ. 3950/13-02-2026 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 25/2024).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 87/2026

Στον Πύργο σήμερα, **02-03-2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00μ.μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **5287/26-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	2	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελου Α. Βασιλείου ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Ο επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου”, κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κατακόλου κ. Κολόσακας Φραγκίσκος και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννη κ. Βασιλόπουλος Γεώργιος δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Σκόρδου Ειρήνη κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ειδικότητας Διοίκησης Τουρισμού νόμιμη αναπληρώτρια της Πολιτοπούλου Μαρίας – Ευαγγελίας, κατόπιν της 235/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΖΨΩ17-9ΓΤ) απόφαση Δημάρχου].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης].

=====


[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **6ο θέμα Η.Δ** με τίτλο: **«Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ»** έως 30-04-2026, κατόπιν της υπ'αρ. 3950/13-02-2026 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 25/2024).»

Η εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ταχ. Δ/ση : Πλ. Σ. Καράγιωργα
Ταχ.Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Ράλλης Γεώργιος
Τηλέφωνα : 26213 - 62434
Fax :

Πρός: **Πρόεδρο Δημοτικής
Επιτροπής Δ. Πύργου
κ. Ευστάθιο Καννή**

ΘΕΜΑ : **Παράταση προθεσμίας έργου**

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Πύργου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και
πυρανίχνευσης βρεφονηπιακών σταθμών Πύργου και
Επιταλίου

ΑΡ.ΜΕΛ.: 25/2024

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ανδρέας Χρ. Ντίντας

-Προϋπολογισμός μελέτης: 24.500,00

-ημ/νία συμφωνητικού: 28213/07-10-2024

-συμβατικό ποσό: 24.500,00

-έναρξη προθεσμίας έργου: 7/10/24

-λήξη προθεσμίας έργου: 7/12/24

1η παράταση: 31/8/2025

2η παράταση: 30-11-2025

3^η παράταση: 31-01-2026

4^η παράταση 30-04-2026

Σας διαβιβάζουμε σε αντίγραφο την από 24-01-2026 αίτηση του Αναδόχου του έργου του θέματος που ζητάει παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωσή του και παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας, προκειμένου να τακτοποιηθεί χρονικά ο 1ος ΑΠΕ, 1ος ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 3950/13-02-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π,Τμ. Μελετών & Εκτέλεση Έργων
- την από 24-01-2025 αίτηση του αναδόχου «ΝΤΙΝΤΑ ΧΡ. ΑΝΔΡΕΑ»
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ**» με αρ. μελ. **25/2024**, έως **30-04-2026**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3950/13-02-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 87/2026.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**