



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **30^{ης}/20-07-2026 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 3^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ**» έως 31-07-2026, κατόπιν της υπ' αρ.23424/17-07-2026 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (.μελ.04/2022).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 485/2026

Στον Πύργο σήμερα, **20-07-2026**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 5314/2026), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **23322/16-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142 του Ν.5413/2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2	Μπαγιώργου – Κλωνάρη Σ. Ελένη ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδα)		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Κόρδας Ν. Θεόδωρος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Μεσσαλά Δ. Δημήτριου)		
5	Λιακόπουλος Θ. Βασίλειος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Φάμελου Βασίλειου)		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης].

=====

[Το θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» έως 31-07-2026, κατόπιν της υπ'αρ.23424/17-07-2026 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (.μελ.04/2022)», τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών].

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010

Ομόφωνα αποφασίζει

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.

=====

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **3ο θέμα εκτός Η.Δ.** και ειδικότερα την υπ'αρ. 23424/17-07-2026 εισήγηση της .Υ. & Π. οι οποία έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καράγιωργα
 Ταχ.Κώδικας : 27 131
 Πληροφορίες : Ν. Μίχος- Ελ. Καραμαλίκη
 Τηλέφωνα : 2621-3-62405, 424
 E-mail (1^ο) : nektimios@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Θέμα: Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΞΩΓΟΝΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ**» με αρ. μελ. **04/2022** αναδόχου: «**ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ**».

Σχέτ: Η από 30-06-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ.πρωτ. 20799.

Από το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας προκύπτουν τα εξής:

Στοιχεία του έργου:

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 28/08/2023 με αρ.πρωτ. 26706
2. Αρχική λήξη εργασιών μέχρι 28/08/2024.
3. 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 31/12/2024 (αρ. απόφ. 453/2024 με ΑΔΑ:Ψ6ΩΥΩ17-ΦΒΔ).
4. Η αριθμ. πρωτ. 25043/09-09-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών
5. Η αριθμ. πρωτ 27037/26-09-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
6. Η αριθμ. πρωτ. 36835/10-12-2024 Αίτηση για άρση της διακοπής εργασιών
7. 2η παράταση προθεσμίας μέχρι 31/03/2025 (αρ. απόφ. 776/30-12-2024 με ΑΔΑ:ΨΘΥΦΩ17-ΖΛΨ).
8. 3η παράταση προθεσμίας μέχρι 30-09-2025 (αρ. απόφ. 433/3-07-2025 με ΑΔΑ:ΨΚΟ0Ω17-Ο5Ρ).
9. 4η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2025 (αρ. απόφ. 433/3-07-2025 με ΑΔΑ:ΨΚΟ0Ω17-Ο5Ρ).
10. 5η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-03-2026 (αρ. απόφ. 1/20-01-2026 με ΑΔΑ:ΨΕΚΙΩ17-Ι77).
11. 6η παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2026 (αρ. απόφ. 212/06-04-2026 με ΑΔΑ:9ΥΞ5Ω17-Ψ86).
12. Η αριθμ. πρωτ. **20799/30-06-2026** αίτηση παράταση προθεσμίας μέχρι **31-07-2026**.

Ειδικότερα:

Διευκρινίζεται ότι, το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98%.
 Με την αριθμ. πρωτ. **20799/30-06-2026** αίτηση, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ώστε να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες, μετά την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (αρ. απόφ. 472/30-06-2026, ΑΔΑ: Ρ0ΤΞΩ17-ΟΞΙ).

Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση του έργου μέχρι τις **31-07-2026** ήτοι ένα (1) μήνα επιπλέον, ώστε να δοθεί πλήρως λειτουργικό προς χρήση.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 01/01/2024 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων και έργων. Με την λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας ενδέχεται στο έργο του θέματος να αυξηθεί η αποζημίωση για αναθεώρηση όπως περιγράφεται στο άρθρο 153 του Ν.4412/2016 και συνεπώς να υπάρξει τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου.

Ε.Δ.

-Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Περ.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

=====

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026)
- την υπ' αρ. 23424/17-07-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, Τμ. Μελετών & Εκτέλεση Έργων
- την από 30-06-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ»**» με αρ. μελ. **04/2022**, έως **31-07-2026**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23424/17-07-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ). Επιπλέον, κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με τα άρθρα 692 έως 693 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 485/2026.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**