

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 3^{ης} τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ.Αποφ. **25/2024**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ κ.λ.π. του έργου «Συντήρηση – επισκευή κοινοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Ιάρδανου» με Α.Μ. 17/2022.

Στον Πύργο, σήμερα στις **30** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.30** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνεδρίασε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **2137/26-1-2024** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά** που δημοσιεύθηκε νόμιμα και επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010), όπως ισχύει σήμερα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Ευστάθιου Καννή**, ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **29** μελών βρέθηκαν παρόντα **29**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	Ουδείς
2. Παναγόπουλος Βασίλειος	
3. Θεοδώρου Νικόλαος	
4. Τζουανόπουλος Δημήτριος	
5. Κυριαζής Επαμεινώνδας	
6. Κόρδας Θεόδωρος	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Αλικάκη – Τζανέτου Σπυριδούλα	
9. Φάμελος Βασίλειος	
10. Κάρδαρης Γεώργιος	

11. Παπαντωνόπουλος Γεώργιος	
12. Γαλανόπουλος Αλέξιος	
13. Τσαμπρινός Αθανάσιος	
14. Λιακόπουλος Βασίλειος	
15. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων	
16. Βέρροιος Γεώργιος	
17. Μπαγιώργου – Κλωνάρη Ελένη	
18. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»</i>	
19. Αργυρόπουλος Ιωάννης	
20. Βαρελάς Ιωάννης	
21. Αχτύπης Μαρίνης	
22. Κλειδέρης Θεόδωρος – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
23. Μπαλάσκας Ιωάννης	
24. Μπέλτσος Διονύσιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)»</i>	
25. Σκορδαλής Νικόλαος	
26. Κουτσαντωνάκης Ιωάννης – μέλος της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)»	
27. Γαλανόπουλος Ανδρέας – <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
28. Σκούτας Γεώργιος	
29. Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου κ. Π. Λιβέρη κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το 7^ο θέμα της συνεδρίασης με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – επισκευή κοινοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Ιάρδανου» με Α.Μ. 17/2022.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 1451/19-1-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:



**ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

Πύργος 18 /01 /2024

Αρ. Πρωτ.: 1451/19-1-24

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα
Πληροφορίες: Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Τηλέφωνο : Ε. Ροπόκη.
2621-3-62436

Προς :
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ»

ΣΧΕΤ.: Η από 14-12-2023 αίτηση του αναδόχου « ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε »

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ»

ΑΡ. ΜΕΛ.: 17/2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: « ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ »

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ: 12-04-2023

Σας διαβιβάζουμε τον ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την έγκριση του, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 διότι δεν έχουμε τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- Τις διατάξεις του Ν.5056/2023
- Το υπ' αριθμ. 1451/19-1-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
- Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι,

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) κ.λ.π. του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή κοινοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Ιάρδανου» με Α.Μ. 17/2022, αναδόχου Φουρτούνη Αντωνίου, όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών και Περιβάλλοντος και λεπτομερώς παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

-
- Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, καθώς και δυνατότητα άσκησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2890/1999.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47 / 2022

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΕΛΕΝΗ ΡΟΠΟΚΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ / ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021, συνολικού ποσού 58.209,46€ με ΦΠΑ, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.

Με τον παρόντα ΑΠΕ τακτοποιούνται :

1. Οι δαπάνες που οφείλονται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων και των έως και σήμερα εγκεκριμένων επιμετρήσεων, που προκύπτουν με την πρόοδο των εργασιών και κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Οι δαπάνες των επιμέρους ομάδων εργασιών που αυξάνονται σε σχέση με την αρχική σύμβαση, καλύπτονται με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων.
2. Οι δαπάνες των νέων εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση.
Οι δαπάνες των νέων τιμών καλύπτεται με την ανάληψη του υπολοίπου μέρους των απροβλέπτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, περιλαμβάνει 10 νέες εργασίες :

- N. 1 : Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
- N.2 : Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
- N.3 : Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
- N.4 : Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
- N.5: Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.
- N.6: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
- N.7: Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

- Ν.8: Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια μονόφυλλα
 Ν.9: Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών
 Ν.10: Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	35.436,49	35.771,23
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	0,00	4.972,02
ΣΥΝΟΛΟ Α'	35.436,49	40.743,25
Απρόβλεπτη δαπάνη	5.315,45	8,69
ΣΥΝΟΛΟ Β'	40.751,94	40.751,94
ΓΕ & ΕΟ 18%	7.335,35	7.335,35
ΣΥΝΟΛΟ Γ'	48.087,29	48.087,29
ΜΕΙΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	-1.442,62	-1.442,62
ΣΥΝΟΛΟ Δ'	46.644,67	46.644,67
ΑΕΚΚ	300,00	300,00
ΛΟΓ ΣΦ	-1,56	-1,56
ΣΥΝΟΛΟ Ε'	46.943,11	46.943,11
ΦΠΑ 24%	11.266,35	11.266,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	58.209,48	58.209,48

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 58.209,48€ με ΦΠΑ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17 / 2022

**ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Στον Πύργο σήμερα, / 12 / 2023 ο υπογεγραμμένος Τσίκας Άγγελος, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. του Δ. Πύργου έχοντας υπόψη:

1. Την με την υπ' αριθ.26733/2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 28/04/2023 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών.

Προέβηκα παρουσία Αντώνη Φουρτούνη Αναδόχο στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

N.1 (22.22.01) Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241

Καθαίρεση επικεραμώσεων με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των ακρήστων υλικών προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Ολογράφως : Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικώς : 6,70 €

N.2 (22.51) Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου

Ολογράφως : Πενήντα Έξι ευρώ

Αριθμητικώς : 56,00 €

N.3 (79.10) Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m², υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)

Ολογράφως : Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά

Αριθμητικώς : 7,90 €

N.4 (72.16) Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας

Ολογράφως : Είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθμητικώς : 23,50 €

N.5 (77.71.03) Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Ολογράφως : Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικώς : 15,70 €

N.6 (22.20.01) Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσεως προς φόρτωση

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ολογράφως : Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά**Αριθμητικώς : 7,90 €****N.7 (32.05.03) Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15**

Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3213

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπίκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπίκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ολογράφως : Εκατόν ένα ευρώ**Αριθμητικώς : 101,00 €****N.8 (65.17.01) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα**

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ολογράφως : Διακόσια ευρώ**Αριθμητικώς : 200,00 €****N.9 (61.21) Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών**

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6121

Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών, δαπέδων ή ορόφων κλπ. από μορφοσίδηρο και λάμες σιδήρου κλπ. σύμφωνα με τα σχέδια, διαμορφωμένες για την υποδοχή υαλοπινάκων και υαοπίνθων, και γενικά σιδήρος και υλικά ήλωσης ή συγκόλλησης και στερέωσης και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Ολογράφως : Τρία ευρώ σαράντα λεπτά**Αριθμητικώς : 3,40 €**

N.10 (77.82) Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7787

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών δια χρώματος υδατικής διασποράς σε δύο διαστρώσεις κατόπιν ασταρώματος με υλικό υποστρώματος, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών".

Προετοιμασία της επιφανείας, ξερόζιασμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα, διάστρωση υλικού υποστρώματος, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)**Ολογράφως : Έντεκα ευρώ και ογδοντα λεπτά****Αριθμητικώς : 11,80 €**