



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **41^{ης}/28-08-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 7^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ», κατόπιν της υπ' αρ. 23290/23-08-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 3/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 429/2024

Στον Πύργο σήμερα, **28-08-2024**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **11:00 π.μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **23223/22-08-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Τζουανόπουλος Κ. Δημήτριος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδα)		
3	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Τσαμπρινός Σ. Αθανάσιος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Φάμελου Α. Βασίλειου)		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Το θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ», κατόπιν της υπ'αρ. 23290/23-08-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 3/2023).», τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών].

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010

Ομόφωνα αποφασίζει

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **7ο θέμα εκτός Η.Δ.** και ειδικότερα την υπ'αρ. **23290/23-08-2024** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Πύργος, 23/08/2024
Αρ. Πρωτ.: 23290

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ. Καράγιωργα
Ταχ. Κώδ.: 2713, Πύργος
Πληροφορίες : Ν. Μίχος
Τηλέφωνο: 2621362405
Email 1° : texypirgou@yahoo.gr
Email 2° : nektariosmichos@gmail.com

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ. ΠΥΡΓΟΥ

Θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ» με αρ. μελ. 3/2023.
Ανάδοχος: ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.

Παρακαλούμε όπως συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή και ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ» αριθ. μελ. 3/2023, δεδομένου ότι επιφέρει μερικώς τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 9, παρ. 2β. του Ν. 5056/2023.

Στην Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών που κοινοποιείται το παρόν, επισημαίνεται ότι η συνολική δαπάνη των εργασιών του προτεινόμενου 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι **73.658,84€** (συμπ/μένου Φ.Π.Α). Ο παρών Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός καθώς η δαπάνη των επιμέρους εργασιών που αυξάνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση, θα καλυφθεί με την διάθεση των επί έλαττον δαπανών και την απορρόφηση του υπολοίπου των προβλέπτων.

=====

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Τα μέλη της Επιτροπής: ψήφισαν ΝΑΙ].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την υπ' αρ.23290/23-08-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- τον 2ο ΑΠΕ του έργου όπως συντάχθηκε από ην Δ/νη Τ.Υ.& Π.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ**», με Α.Μ. 3/2023, αναδόχου ΚΟΛΟΚΑ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε., όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών και Περιβάλλοντος και λεπτομερώς παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 429/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ”
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης)

Γενικά:

1. Οι ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
3. Η με αρ. Πρωτ. 27742/06-09-2023 (23SYMV013361285) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ Δήμου Πύργου και του αναδόχου Κολόκας Ιωάννης – Πολ. Μηχανικού Τ.Ε.-Ε.Δ.Ε
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το έργο εκτελείται μετά από την χρηματοδότηση από Κ.Α.:30.7311.47 του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2023
Η πρόσκληση ανάθεσης έγινε στις 11/08/2023 ενώ η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμ. 26108/22-08-2023 (ΑΔΑΜ : 23AWRD013284325) απόφαση του Δημάρχου Πύργου και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο Κολόκας Ιωάννης του Κων/νου στον οποίο ανετέθη το έργο με μέση τεκμαρτή έκπτωση 1% επί των τιμών του τιμολογίου για ποσό 73.658,84€ εκ των οποίων για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτες δαπάνες και για απολογιστική δαπάνη 59.402,29€ και 14.256,55€ για δαπάνη Φ.Π.Α.(24%) .
2. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 06/09/2023 και η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δύο μήνες (2 μήνες) από την υπογραφή της.
Δόθηκε παράταση έως 30/04/2024 με την απόφαση 59/24
3. Για το έργο έχει συνταχθεί 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, είναι οι εργασίες επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης φθορών που παρουσιάζονται στους χώρους των κοινοτικών καταστημάτων και ιατρείων των τοπικών κοινοτήτων Ανεμοχωρίου και Επιταλίου της Δ.Ε. Βώλακος του δήμου Πύργου. όπως αναφέρονται στην μελέτη του έργου και συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ικριώματα σιδερένια, καθαίρεση επιχρισμάτων, φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης, επικεραμώσεων, ψευδοροφών, προετοιμασία ξύλινων και επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς, έλεγχος και αποκατάσταση υποδομής στέγης, αποξήλωση δοχείου πλύσεως και λεκάνης αποχωρητηρίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Επιχρίσματα με μαρμαροκονίαμα, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, κουφώματα αλουμινίου, υαλοπίνακες ασφαλείας, ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο, επιδιορθώσεις κουφωμάτων αλουμινίου, στέγη ξύλινη, σανίδωμα και στεγάνωση στέγης, επικεράμωση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ημικυκλική, υδρορροή κατακόρυφη, εγκατάσταση

λεκάνης αποχωρητηρίου, νιπτήρας πορσελάνης και αναμικτήρας θερμού – ψυχρού

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Κατά την έναρξη των εργασιών και την αποξήλωση τμημάτων του έργου δυστυχώς διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ζημιές οι οποίες δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να εκτιμηθούν και κατ'επέκταση να υπολογιστούν κατά τον οπτικό έλεγχο και τον δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε για τη σύνταξη της αρχικής μελέτης.

Η αποκατάσταση λοιπόν των παραπάνω ζημιών καθιστά απαραίτητη την σύνταξη του παρόντος Α.Π.Ε. έτσι ώστε το έργο να καταστεί πλήρως λειτουργικό.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται:

Α) χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών

Με τις απρόβλεπτες δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των εργασιών : Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων, έλεγχος και αποκατάσταση υποδομής στέγης, καθαίρεση επικεραμώσεων, προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμό, στέγη ξύλινη, σανίδωμα στέγης, στεγάνωση στέγης.

Ειδικότερα στον παρόντα 2ο ΑΠΕ, σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων που προέκυψαν με βάση τους λόγους που προαναφέρθηκαν παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και των προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο επιπλέον τμήμα αυτού λόγω των συνθηκών εκτεταμένων ζημιών που διαπιστώθηκαν με την έναρξη των εργασιών προκύπτουν:

α. Αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 23.03	ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά
ΑΡΘΡΟ Α.Τ Ν.Τ.1	έλεγχος και αποκατάσταση υποδομής στέγης
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 22.22.01	καθαίρεση επικεραμώσεων
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 77.16	προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς
ΑΡΘΡΟ Α.Τ Ν.Τ.2 22.53	καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 52.66.02	στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12mm
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 52.80.02	σανίδωμα στέγης με μισοτάβλες 1,8cm
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 79.10	στεγάνωση στέγης με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 72.11	επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 77.80.02	χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών με χρώματα ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσης
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 66.01.02	κουφώματα από ηλεκτροστατικό βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12-24kg/m ²
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 77.54	χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών βάσης νερού ή διαλύτη
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 75.21.04	επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2cm και πλάτους άνω των 20cm
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 52.66.02	στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 52.60.02	σανίδωμα στέγης με μισοτάβλες πάχους 1,8cm
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 79.10	στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
ΑΡΘΡΟ Α.Τ 72.11	επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
ΑΡΘΡΟ Α.Τ Ν.Τ.3 52.90.02	κάλυψη οροφής με πηχάκια ανοίγματος μεγαλύτερου των 5 μέτρων

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την επισκευή σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά την έναρξη των εργασιών και την αποξήλωση τμημάτων του έργου όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ζημιές οι οποίες δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να εκτιμηθούν και κατ'επέκταση να υπολογιστούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης, έτσι το έργο θα είναι άρτιο και λειτουργικό, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Έργου και το άρθρο 156 Ν.4412/2016, η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	52.208,60	58.498,56	59.998,18
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.791,00	1.501,04	1,42
Αθροισμα	59.999,60	59.999,60	59.999,60
Έκπτωση 1%	-597,31	-597,31	-597,31
Σύνολο	59.402,29	59.402,29	59.402,29
Φ.Π.Α	14.256,55	14.256,55	14.256,55
Γενικό σύνολο	73.658,84	73.658,84	73.658,84

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμός Μελέτης : 03/2023

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ

Ανάδοχος : ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σελίδα : 2

2ος Ανακεφαλαίωσης Πινάκας Εργασιών		ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΕΚΤΕΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΠΗΡΕΑΣΙΣ ΜΕΤΩΝ 19 ΑΤΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (20)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΕΡΩΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ		
Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μάρκα	ΔΑΠΑΝΕΣ	Ποσότητα	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μάρκα	ΔΑΠΑΝΕΣ	Ποσότητα	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μάρκα	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδος Ευρώ
				Μάρκα	Ολική															
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προετοιμασιών																				
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ																				
1	Καθαρισμός οδών και πλατειών	m2	23.03	226.2	5,60	1.265,72	390	590	2.184,00	5,60	3.381,28	390	590	2.184,00	3.381,28	2.454,00			OK 2303	
2	Καθαρισμός επιφανειών	m2	22.23	452,74	5,60	2.535,34	452,74	452,74	2.535,34	5,60	2.535,34	452,74	452,74	2.535,34	743,34	743,34			OK 2252	
3	Προστασία επιφανειών εργασιών	m2	77.15	452,74	1,70	769,66	452,74	452,74	769,66	1,70	544,00	452,74	452,74	769,66	225,66	225,66			OK 7735	
4	Αποκρίση φύλλων ή οδών και πλατειών	m2	2.45	3,96	16,80	99,81	3,96	3,96	16,80	16,80	139,78	3,96	3,96	16,80	79,97	79,97			OK 2275	
5	ΕΓΓΡΑΦΕΣ και αποκατάσταση υποδομής	m2	N.T.1	39	30,00	1.170,00	39	30,00	1.170,00	30,00	2.840,00	39	30,00	2.840,00	1.770,00	1.770,00			OK OK52,66	
6	Καθαρισμός φέρουσας οργάνωσης φύλλων	m3	22.51	15	56,00	840,00	15	56,00	840,00	6,70	964,80	15	56,00	840,00	418,32	421,68			OK 5276	
7	Καθαρισμός επιφανειών χωρίς να καθαρίζεται το πάτωμα για την εξασφάλιση των οδών	m2	22.22.0	112,5	6,70	753,75	144	6,70	964,80	15	56,00	840,00	144	6,70	964,80	209,84	1,21		OK 2241	
8	Αποκρίση δοχείων πλ. υαλίων και λεκάνης αποχρησίτευσης τούρκου τύπου	τομ.	ΑΤΗ Ν 8197.3.	2	7,50	15,00	2	7,50	15,00	15,00		2	7,50	15,00					ΗΜ 4	
9	Προστασία φύλλων επιφανειών για πατώματα	m2	77.16	30	2,20	66,00	30	2,20	66,00	66,00		30	2,20	66,00	297,00				OK 7736	
10	Καθαρισμός επιφανειών για πατώματα	m2	N.T.2	87,48	5,60	504,00	90	5,60	504,00	504,00		87,48	5,60	489,89	489,89				OK 2275	
Σύνολο Προεργασίες						7.776,28			9.108,61		12.313,56			12.313,56	6.227,88	1.390,68	4.610,97	1.406,00		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																				
1	Επιμετάληση χώρου τριβωτά με πλακάκια	m2	71.31	452,74	11,20	5.070,68	452,74	11,20	5.070,68	5.070,68		320	11,20	3.584,00		1.486,69	1.486,69		OK 7131	
2	Επιμετάληση χώρου τριβωτά με πλακάκια	m2	77.50.0	987,06	9,00	8.873,54	987,06	9,00	8.873,54	8.873,54		501,5	9,00	4.513,50		4.460,04	4.460,04		OK 7785.1	
3	Επιμετάληση χώρου τριβωτά με πλακάκια	m2	77.80.0	987,99	10,10	9.938,70	987,99	10,10	9.938,70	9.938,70		770	10,10	7.777,00		1.838,30	1.838,30		OK 7785.1	
4	Κουφιστά από πλαστικό υαλίου	m2	65.01.0	3,56	200,00	712,00	3,56	200,00	712,00	712,00		8,32	200,00	1.664,00		952,00	952,00		OK 6501	
5	Κουφιστά από πλαστικό υαλίου	m2	76.22.0	3,56	56,00	199,36	3,56	56,00	199,36	199,36		2,03	56,00	113,68					OK 6501	
6	Επιμετάληση επιφανειών οδών και πλατειών	m2	77.54	30	6,70	201,00	30	6,70	201,00	201,00		189	6,70	1.266,30		1.065,30	1.065,30		OK 7609.2	
7	Επιμετάληση επιφανειών με πλακάκια οδών	m2	75.21.0	1,2	73,00	87,60	1,2	73,00	87,60	87,60		5,1	73,00	372,30		284,70	284,70		OK 7754	
8	Επιμετάληση χώρου τριβωτά με πλακάκια	τομ.	N.65.50	10	120,00	1.200,00	10	120,00	1.200,00	1.200,00		10	120,00	1.200,00					OK 7526	
9	Επιμετάληση χώρου τριβωτά με πλακάκια	m2	82.86.0	112,5	61,00	6.862,50	125,1	61,00	7.631,10	7.631,10		125,1	61,00	7.631,10		768,60	768,60		OK 6541	
10	Επιμετάληση χώρου τριβωτά με πλακάκια	m2	82.86.0	112,5	19,00	2.137,50	139	19,00	2.641,00	2.641,00		139	19,00	2.641,00		503,50	503,50		OK 5287	
11	Επιμετάληση χώρου τριβωτά με πλακάκια	m2	76.10	112,5	7,90	889,75	139	7,90	1.088,10	1.088,10		139	7,90	1.088,10		209,35	209,35		OK 5282	
12	Επιμετάληση χώρου τριβωτά με πλακάκια	m2	72.11	112,5	22,50	2.531,25	143,82	22,50	3.235,95	3.235,95		143,82	22,50	3.235,95		704,70	704,70		OK 7912	
13	Καθαρισμός επιφανειών με πλακάκια οδών	m2	N.T.3 5	87,5	16,80	1.470,00	87,5	16,80	1.512,00	1.512,00		87,5	16,80	1.470,00		1.470,00	1.470,00		OK 7211	
Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						34.802,89			38.501,04		36.566,93			36.566,93	7.796,45	6.032,41	4.140,30	6.074,41		OK 5289
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																				
1	Υποσύνολο από ηλεκτρομηχανολογία	kg	ΑΤΗ Κ /8992.1	8	82,00	656,00	8	82,00	656,00	656,00		8	82,00	656,00					OK ΗΜ1	
2	Υποσύνολο από ηλεκτρομηχανολογία	kg	ΑΤΗ Κ /8992.3	5	22,00	110,00	5	22,00	110,00	110,00		5	22,00	110,00					OK ΗΜ1	
Σύνολο μετρητών						766,00			766,00		48.880,51			48.880,51	14.024,43	7.433,09	8.751,27	7.480,41		

[illegible]

Σελίδα : 4

2ος Ανακεφαλαιωτής Πίνακας Εργασιών

Σύνολο υποβέβαιων [προταγμένη δαπάνη] - [εγκεκριμένη δαπάνη]		Προτεινόμενος ΑΠΕ	
Εγκεκριμένη δαπάνη		Αποσπές	
Σύνολο	58.498,66	59.999,60	Περίσσεια της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.499,92 ή ποσοστό 2,56%
Ανταρξακτηρή δαπάνη	1.601,04	1.492	
Αποσπές	59.999,60	59.999,60	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναβάθμισης			
Αποσπές	59.999,60	59.999,60	Χωρίς μεταβολή
Γενική Εκτίμηση	-597,31	-597,31	
Αποσπές	59.402,29	59.402,29	Χωρίς μεταβολή
οΠΑ	14.256,55	14.256,55	
Γενικό σύνολο	73.655,84	73.655,84	Χωρίς μεταβολή
		Δηλώσει Ευρώπη μηδέν	
		12.2	
		13.10.1.2024	
		ΟΔΗΓΙΕΣ	
		15.11.2024	