



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης}/13-02-2024 **τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 29^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ», κατόπιν της υπ' αρ. 3375/08-02-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 61/2021).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66/2024

Στον Πύργο σήμερα, **13-02-2024**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **3565/09-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 4ου θέματος εκτός Η.Δ.)		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη , ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βροχίτσας κ Χρήστος Κ. Φωτόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κατακόλου κ. Φραγκίσκος Ο. Κολόσακας κατόπιν της υπ'αρ. 3565/09-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε. Δεν προσήλθαν ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελαιώνα κ. Κωνσταντίνος Τ. Μπαμπίλης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βουνάργου κ. Δημήτριος Ν. Αντωνέλος αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **29ο θέμα Η.Δ** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»**, κατόπιν της υπ'αρ. 3375/08-02-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 61/2021)» και ειδικότερα την υπ'αρ. 3375/08-02-2024 εισήγηση , η οποία έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ. Καράγιωργα

Πύργος

Ταχ. Κώδικας: 27131

Πληροφορίες : Περιστεροπούλου Έλενα

Τηλέφωνο: 2621-362408 - 406

Email : texnikes@1489.syzefxis.gov.gr

2^ο Email : texyirgou@yahoo.gr

Πύργος 02/02/2024

Αρ. Πρωτ.: 3375

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» με αρ.μελ. : 61/2021 αναδόχου : «ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»

- ΣΧΕΤ:**
1. Το από 21/12/2023 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχν. Υπηρε. προς το Δ.Σ. με αρ.πρωτ. : 38757/21-12-2023
 2. Το από 22/01/2024 έγγραφο Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής με αρ.πρωτ. : 1591

Σας ενημερώνουμε ότι με το 1^ο σχετικό είχε αποσταλεί να συζητηθεί στο Δ.Σ. και να ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του θέματος του εν λόγω έργου.

Το άνω θέμα αφορά λήψη απόφασης για την εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών της Δ/σης Υπηρεσίας ώστε το έργο να συνεχισθεί ομαλά χωρίς καθυστερήσεις.

Ενόψει της χειμερινής περιόδου είναι σημαντικό να περαιωθούν όλα τα έργα και να μην μείνουν ημιτελή τόσο στο κατασκευαστικό τμήμα όσο και στο διαχειριστικό τομέα.

Οι καθυστερήσεις σε υλοποίηση δημοσίων έργων μπορεί να δημιουργήσει τις κάτωθι αρνητικές επιπτώσεις :

1. Λόγω βροχοπτώσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων έτοιμα εργοτάξια να δεχθούν βλάβες τόσο ως προς τις εκσκαφές τις επιχώσεις τις σκυροδετήσεις και την ομαλή τοποθέτηση δικτύων.
2. Η καθυστέρηση εργασιών που δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ/σης Υπηρεσίας να δημιουργήσει γεγονότα ώστε οι ανάδοχοι να ζητήσουν πρόσθετες αποζημιώσεις από φαινόμενα που δεν θα οφείλονται σε δική τους ευθύνη.
3. Η καθυστέρηση εργασιών που δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ/σης Υπηρεσίας να δημιουργήσει γεγονότα για την επιβολή τόκων υπερημερίας ή άλλων νομικών αποζημιώσεων που δεν έχουν εισαχθεί στους προϋπολογισμούς των έργων.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλούμε όπως η Δημοτική Επιτροπή λάβει απόφαση έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ "Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ" με αριθ. μελ: 61/2021

Η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά ως προς την έγκριση των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 01/01/2024 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων και έργων. Με τον παρόντα 2^{ος} Α.Π.Ε. γίνονται ανακατανομές συμβατικών ποσοτήτων εργασιών που έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Τονίζεται προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ότι ο προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με τον 1^ο Α.Π.Ε. και ανέρχεται σε ποσό : **586.855,65€** και δεν θα απαιτηθούν νέοι οικονομικοί πόροι για την πλήρη διαχειριστική περαίωση του έργου.

ΚΑΛΗΝΙ

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την υπ' αρ. 3375/08-02-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- τον 2ο ΑΠΕ του έργου όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Τ.Υ. & Π.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» με Α.Μ. 61/2021, αναδόχου: ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. – «MSCAT CIVIL WORKS», όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών και Περιβάλλοντος και λεπτομερώς παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
"Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2021

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ:	«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ "Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ:	61/2021
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ):	600.000,00€
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:	ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:	29/03/2023
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	«ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (με ΦΠΑ):	510.669,60€ / ΕΚΠΤΩΣΗ: 15%
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:	30771 / 21.10.2022
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ:	ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:	21/04/2024 δεν έχει χορηγηθεί παράταση δεν υπάρχει τμηματική προθεσμία
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	1 ^{ος} ΑΠΕ και 1 ^η ΣΣΕ: 586.855,65 2 ^{ος} ΑΠΕ και 1 ^η ΣΣΕ: 586.855,65 / ο παρών υπό έγκριση
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:	1 ^{ος} / 33.806,62€ / 23-12-2022 2 ^{ος} / 202.836,63€ / 22-02-2023 3 ^{ος} / 74.885,35€ / 30-05-2023 4 ^{ος} / 64.241,32€ / 22-06-2023 5 ^{ος} / 65.984,59€ / 24-10-2023 6 ^{ος} / 43.530,20€ / έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ "Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ "Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Α. Ιστορικό

- Η υπ' αριθ. 61/2021 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
- Η υπ' αριθ. **336/2019 (ΑΔΑ:6 Ε5ΣΩ17-ΓΤΑ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου με θέμα : «Λήψη απόφασης δέσμευσης ότι το έργο με τίτλο: «Επισκευή και αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Πύργου Γ Βασιλακόπουλος» θα συμπεριληφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί από την αρμόδια Δ/ση με σκοπό την ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Το αριθμ πρωτ 28866/12-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος με θέμα «Ενημέρωση ως προς την ένταξη του έργου: «Επισκευή & Αποκατάσταση κλειστού Γυμναστηρίου Πύργου "Γ Βασιλακόπουλος"» του Δήμου Πύργου, προς το ΥΠΕΣ.
- Η υπ' αριθ.πρωτ. 5952/26-01-2021 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠΕΣ με θέμα «Ένταξη πράξης του Δήμου Πύργου στο Πρόγραμμα "ΦΟΛΟΔΗΜΟΣ II", στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (ΑΔΑ: Ψ5Α746ΜΤΛ6-Β9Ι).
- Η υπ' αριθ. 78/2021 (ΑΔΑ:Ρ6ΩΡΩ17-78Λ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου με θέμα : «Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ έτους 2021 κατόπιν της υπ αριθμ 224/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
- Η αριθμ. πρωτ 105326/28-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΣΧΟΡ1Φ-ΗΨ0) Απόφαση του ΓΓ της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ 78/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου σε ορθή επανάληψη».
- Το αριθμ πρωτ ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/350171/6779/2-12-2021 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Ηλείας με θέμα: Απάντηση σε αίτημα σχετικά με το έργο: «Επισκευή & Αποκατάσταση Κλειστού Γυμναστηρίου Πύργου "Γ Βασιλακόπουλος"».
- Η υπ' αριθ. 227/2021 (ΑΔΑ:ΨΨΛΒΩ17-Ω4Υ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου με θέμα : «Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πύργου έτους 2022».
- Η αριθμ. πρωτ 232813/11-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΗ1ΟΡ1Φ-Ξ0Ω) Απόφαση του ΓΓ της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ 227/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου».
- Το αριθμ πρωτ 1851/25-1-2022 έγγραφο της Δ/σης ΤΥ & Π προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με θέμα : «Έγκριση μελέτης Διενέργειας διαγωνισμού, Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Επισκευή & αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Πύργου Γ Βασιλακόπουλος «προϋπολογισμού 600.00,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Η αριθμ πρωτ 4978/28-2-2022 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης και Διάθεσης της Πίστωσης.
- Η αριθμ πρωτ 37548/28-12-2021 (ΑΔΑ:9ΗΦΙΩ17-ΙΟΣ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.

- Η αριθμ πρωτ 37174/23-12-2021 (ΑΔΑ:6Μ3ΗΩ17-6ΔΩ) & ΑΔΑΜ:22REQ009934549 2022-01-18 «Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης Πολυετών δαπανών».
- Το αριθμ πρωτ 36636/20-12-2021 με ΑΔΑΜ 21REQ009791793 2021-12-21 Πρωτογενές αίτημα για το έργο: Επισκευή & Αποκατάσταση κλειστού Γυμναστηρίου Πύργου Γ. Βασιλακόπουλος».
- Η υπ' αριθ. 60/2022 (ΑΔΑ: 64Σ6Ω17-ΜΒ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα: «Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για το έργο: «Επισκευή & Αποκατάσταση κλειστού Γυμναστηρίου Πύργου Γ Βασιλακόπουλος» προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Η αρ.πρωτ 6131/11-3-2022 (22PROC010187224, 2022-03-11) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας
- Η υπ' αριθ. 212/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: Επισκευή & Αποκατάσταση κλειστού Γυμναστηρίου Πύργου "Γ Βασιλακόπουλος"» με αρ μελ 61/2021.
- Η αριθμ 354/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΔ7Ω17-Η42) & ΑΔΑΜ:22ΑWRD010787956 2022-06-22 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα: «Λήψη απόφασης έγκρισης του από 9/6/2022 2^{ου} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS» για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ "Γ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ"» προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- Η υπ' αριθ. 18./2022 Πράξη του Επιτρόπου για τον έλεγχο νομιμότητάς της σύμβασης.
- Το γεγονός ότι επιτρέπεται η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156 παρ. 3 περ. (β) του Ν4412/2016 και το άρθρο 11.3 της διακήρυξης
- Η υπ' αριθ. 30771 / 21.10.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011468877, 2022-10-21) Σύμβαση Κατασκευής Έργου, ποσού 510.669,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
- Η υπ' αριθ. 263 / 2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ του Έργου, ποσού 586.855,65€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Β. Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά εργασίες κυρίως της κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής εργασίες: η αποξήλωση του παλαιού ξύλινου αθλητικού δαπέδου, η απομάκρυνση όλων των ακατάλληλων υλικών, η επισκευή και μόνωση της εδαφόπλακας, η κατασκευή νέου ξύλινου δαπέδου, η ανακατασκευή της μόνωσης της οροφής της βοηθητικής αίθουσας, η επισκευή εσωτερικά της οροφής της βοηθητικής αίθουσας, η προμήθεια νέων μπασκετών, και η επισκευή και συντήρηση μέρους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (βλ. κλιματιστική μονάδα, αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών, κλπ.).

Γ. Αιτιολόγηση του 1^{ου} ΑΠΕ

Αιτιολογία σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ

Αντικείμενο της αιτιολογικής έκθεσης είναι η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ "Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ».

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει:

- Α) αυξομειώσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης,

Οι κυριότερες μεταβολές που παρουσιάζονται στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ είναι οι κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αύξηση των ποσοτήτων που αφορούν το άρθρο 3 της Ομάδας Α, ήτοι τη μεταφορά υλικών με τα χέρια (Α.Τ. 10.3), δεδομένου του ότι ο συνολικός όγκος όλης της καθαιρούμενης ξυλείας, ο όγκος των υλικών έδρασης της, αλλά και ο όγκος των υλικών καθαίρεσης των WC που πρέπει να μετατραπούν σε ΑΜΕΑ, ήταν δυνατόν να μεταφερθεί, είτε στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου προς απομάκρυνση, είτε στον πλαϊνό χώρο προς αποθήκευση, μόνο με χειρωνακτικό τρόπο.

Περαιτέρω υπάρχει μείωση των ποσοτήτων του άρθρου 5 (Α.Τ. 22.20.01) και πολύ μικρή μείωση των ποσοτήτων των άρθρων 1 (Α.Τ. 22.50), 2 (Α.Τ. 10.01.02), 4 (Α.Τ. 10.07.01) & 6 (ΝΤ1) της Ομάδας Α, το οποίο είναι απόρροια της ακριβούς επιμέτρησης των εν λόγω εργασιών.

Συνολικά προτείνεται **αύξηση** της δαπάνης της Ομάδας Α **ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ** κατά **31,16€** (με έκπτωση και ΓΕ&ΟΕ), ήτοι **ποσοστό 0,12%** σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό.

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αύξηση των ποσοτήτων που αφορούν το άρθρο 2 της Ομάδας Β, «Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία» (Α.Τ. 52.02.02), δεδομένου του ότι ο όγκος της εν λόγω ξυλείας που προκύπτει από την αναλυτική επιμέτρηση είναι σημαντικά μεγαλύτερος από την προμέτρηση της μελέτης. Σημειώνεται πως το άρθρο αυτό αφορά την κατασκευή της υπόβασης του αθλητικού δαπέδου, η οποία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της ΓΓΑ.

Περαιτέρω υπάρχει μείωση της ποσότητας των άρθρων 4 (Α.Τ. Ν.71.46) & 5 (Α.Τ. 73.26.01) και πολύ μικρή μείωση των ποσοτήτων των άρθρων 1 (Α.Τ. Ν53.42), 3 (Α.Τ. 53.50.03) & 6 (Α.Τ. Ν.79.17) της Ομάδας Β, οι οποίες είναι απόρροια της ακριβούς επιμέτρησης των εν λόγω εργασιών.

Συνολικά προτείνεται **αύξηση** της δαπάνης της Ομάδας Β **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ** κατά **14.583,40€** (με έκπτωση και ΓΕ&ΟΕ), ήτοι **ποσοστό 9,21%** σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Αύξηση των ποσοτήτων που αφορούν το άρθρο 2 της Ομάδας Γ, «Στεγανωτικές επιστρώσεις με εποξειδικά υλικά ενδεικτικού τύπου PENETRON – REEPOX W (Α+Β) ή άλλου ισοδύναμου» (Α.Τ. Ν.79.08), δεδομένου του ότι το βάρος του μονωτικού υλικού που προκύπτει από την αναλυτική επιμέτρηση είναι σημαντικά μεγαλύτερο από την προσμέτρηση της μελέτης. Σημειώνεται πως η εφαρμογή του εν λόγω υλικού και κατ' επέκταση η κατανάλωσή του, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής. Περαιτέρω δε, αναφέρεται ότι το άρθρο αυτό αφορά στην μόνωση της εδαφόπλακας επί της οποίας θα εδραστεί το νέο αθλητικό δάπεδο, έναντι ανιούσας υγρασίας, ήτοι η εργασία αυτή ήταν σημαντική και κρίσιμη για τη μακρά ζωή του νέου δαπέδου, συνεπώς πραγματοποιήθηκε με τη δέουσα προσοχή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και καλής τεχνικής.

Αύξηση των ποσοτήτων που αφορούν το άρθρο 6 της Ομάδας Γ, «Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από σπλισμένο σκυρόδεμα (κάτω ίνα πλάκας) οφειλόμενων στη διάβρωση του σπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης ενδεικτικού τύπου PENETRON V/O PATCH ή άλλου ισοδύναμου τύπου» (Α.Τ. ΝΤ4), δεδομένου του ότι με το άρθρο αυτό αποζημιώνονται οι εργασίες επισκευής των ρηγματώσεων και των αποσπασμένων επιφανειών της εδαφόπλακας, πριν την εφαρμογή της μόνωσης, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και τη μελέτη του Έργου. Αναφέρεται ότι οι ποσότητες που αφορούν στην εδαφόπλακα δεν είχαν

προμετρηθεί ορθώς κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, καθώς κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο στη φάση σύνταξης της μελέτης, λόγω της ύπαρξης του παλαιού παρκέ μετά της υπόβασής του πάνω από την υφιστάμενη εδαφόπλακα.

Περαιτέρω υπάρχει σχετικά μικρή αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων 3 (Α.Τ. Ν.79.11), 4 (Α.Τ. Ν.79.15.01) και 5 (Α.Τ. Ν.Τ.3), καθώς επίσης πολύ μικρή μείωση της ποσότητας του άρθρων 1 (Α.Τ. 79.16.01) της Ομάδας Γ, το οποίο είναι απόρροια της ακριβούς επιμέτρησης των εν λόγω εργασιών.

Συνολικά προτείνεται **αύξηση** της δαπάνης της Ομάδας Γ **ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ** κατά **19.977,76€** (με έκπτωση και ΓΕ&ΟΕ), ήτοι **ποσοστό 39,96%** σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό.

ΟΜΑΔΑ Δ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΦΟΡΑ

Αύξηση των ποσοτήτων που αφορούν το άρθρο 2 της Ομάδας Δ, «Βερνικοχρωματισμοί επί ξύλινων επιφανειών» (Α.Τ. Ν.77.71.01), δεδομένου του ότι εφαρμόζονται 3 στρώσεις του υλικού σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και τη μελέτη του Έργου, ενώ είχαν προμετρηθεί 2 στρώσεις κατά την σύνταξη της μελέτης.

Περαιτέρω υπάρχει αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων 1 (Α.Τ. 77.80.01) και 3 (Α.Τ. 77.96), ενώ δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες των άρθρων 4 (Α.Τ. Ν.62.50) και 6 (Α.Τ. Ν.Τ.6) της Ομάδας Δ, το οποίο είναι απόρροια της ακριβούς επιμέτρησης των εν λόγω εργασιών.

Συνολικά προτείνεται **αύξηση** της δαπάνης της Ομάδας Δ **ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΦΟΡΑ** κατά **18.601,11€** (με έκπτωση και ΓΕ&ΟΕ), ήτοι **ποσοστό 28,82%** σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δεν προτείνεται καμία μεταβολή στην Ομάδα Ε με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ.

Η δαπάνη που προκύπτει από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των επί μέρους άρθρων των Ομάδων του Έργου, όπως περιγράφησαν ανωτέρω, καλύπτεται εξ ολοκλήρου με την απορρόφηση των απροβλέπτων της Σύμβασης. Δεδομένου όμως του ότι έχουν προκύψει περαιτέρω δαπάνες που δεν δύναται να καλυφθούν από τα απρόβλεπτα, δημιουργείται η ανάγκη υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών. Οι εργασίες που αφορούν στην 1^η Σ.Σ.Ε. περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Δ. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είχε συνταχθεί και για να συμπεριλάβει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.). Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ δεν προτείνεται τροποποίηση των δαπανών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε, ωστόσο προτείνεται ανάλωση των απροβλέπτων της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., λόγω αύξησης των ποσοτήτων των άρθρων 4 (Ν.Τ. 4) και 5 (Ν.79.12.01) αντιστοίχως.

Επίσης, με τον 2^ο ΑΠΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

Η 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών, και συγκεκριμένα για να συμπεριλάβει τις δαπάνες για την αύξηση ποσοτήτων εργασιών, αλλά και την εισαγωγή νέων τιμών που δεν δύναται να απορροφηθούν από τα απρόβλεπτα της Αρχικής Σύμβασης

Η 1η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και η συνολική της δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 76.177,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό $76.177,52\text{€} / 510.669,60\text{€} = 14,92\%$ και ακολουθεί τους περιορισμούς που τίθενται στην παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι:

α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν.4412/2016

β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (14,92%)

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

Ε. Δαπάνες

- Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα είναι $(510.669,60 + 76.177,52)$ **586.847,12€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εκ των οποίων το ποσό των **76.155,52€** συμπεριλαμβάνεται στην 1^η ΣΣΕ και αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 14,92% της εγκεκριμένης δαπάνης εργασιών της αρχικής σύμβασης.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.	1 ^η ΣΣΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ + 1 ^η ΣΣΕ
Εργασίες	300.804,23	345.796,40	345.883,42	51.989,44	397.872,86
Γ.Ε. & Ο.Ε.18%	54.144,77	62.243,35	62.259,01	9.358,10	71.617,11
Σύνολο	354.949,00	408.039,75	408.142,43	61.347,54	469.489,97
Απρόβλεπτα	53.242,35	151,60	48,92	85,94	134,86
Σύνολο	408.191,35	408.191,35	408.191,35	61.433,48	469.624,83
Απολογιστικά	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Αναθεώρηση	38,97	38,97	38,97	0,00	38,97
Άθροισμα	411.830,32	411.830,32	411.830,32	61.433,48	473.263,80
Φ.Π.Α. 24%	98.839,28	98.839,28	98.839,28	14.744,04	113.583,32
ΣΥΝΟΛΟ	510.669,60	510.669,60	510.669,60	76.177,52	586.847,12

Επιπλέον ισχύουν:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» του Ν.4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
2. Η δαπάνη των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε ανέρχεται στο ποσό των 76.177,52 Ευρώ, σε ποσοστό (14,92%) των συμβατικών δαπανών
3. Ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου ανέρχονται στο ποσόν **586.847,12€** (με ΦΠΑ), εκ των οποίων **469.489,97€** για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, δαπάνη απροβλέπτων **134,86€**, δαπάνη απολογιστικών **3.600,00€**, δαπάνη αναθεώρησης **38,97€** και **113.583,32€** για ΦΠΑ. Παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά **76.177,52€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή ποσοστό **14,92%** που αφορά απολογιστικές εργασίες.

ΣΤ. Εισήγηση

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση:

1. Του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού **586.847,12€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, που παρουσιάζει αύξηση κατά **76.177,52€** για τους λόγους που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η εν λόγω αύξηση έχει ήδη συμπεριληφθεί στην υπογεγραμμένη 1^η Σ.Σ.Ε. του Έργου.
-

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ 20 ΑΙΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 200 cm² to ΑΙΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ