



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **18^{ης}/07-04-2025 τακτικής**(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΛΙΡΙΟΥ, ΛΑΣΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ της Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΠΥΡΓΟΥ», κατόπιν της υπ'αρ. 10475/02-04-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 22/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 223/2025

Στον Πύργο σήμερα, **07-04-2025**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **11:00π.μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **10675/03-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	2	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Τζουανόπουλος Κ. Δημήτριος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Φάμελου Α. Βασιλείου)		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το 9ο θέμα Η.Δ με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΛΙΡΙΟΥ, ΛΑΣΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ της Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΠΥΡΓΟΥ», κατόπιν της υπ'αρ. 10475/02-04-2025 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 22/2023).

Η εισήγηση έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Ταχ. Κώδικας : 27131
Τηλέφωνο : 2621-3-62436
Πληροφορίες : Ε. Ροπόκη

Πύργος 02 / 04 / 2025
Αρ. Πρωτ. 10475

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή
Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε της κύριας Σύμβασης και σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΛΙΡΙΟΥ, ΛΑΣΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ της Δ.Ε ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού : 293.406,17€

ΣΧΕΤ.

Σας αποστέλλουμε τα κάτωθι :

1. Τον 1^ο Α.Π.Ε της κύριας Σύμβασης του εν θέματι έργου ποσού **293.406,17€**
2. Τον πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (που περιέχεται εντός του 1^{ου} ΑΠΕ) και ανέρχεται σε ποσό : **35.344,96€** ο οποίος είναι εναρμονισμένος σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 156 του Ν4412/2016
3. Το πρακτικό **01/2025** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο δίδεται θετική γνώμοδότηση ως προς την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε και την διάθεση των επί έλατων εργασιών

και παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τον 1^ο Α.Π.Ε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου προκειμένου να υλοποιηθεί ομαλά το έργο.

Αναφέρεται ότι αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιτροπής πλέον σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως ισχύει είναι και η τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 10475/02-04-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π και τα συνημμένα αυτής.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκρισης του 1ου ΑΠΕ κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΛΙΡΙΟΥ, ΛΑΣΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ της Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΠΥΡΓΟΥ», κατόπιν της υπ' αρ. 10475/02-04-2025 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 22/2023), αναδόχου: ΒΙΝΕΤΣΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ Ε.Δ.Ε., όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών και Περιβάλλοντος και λεπτομερώς παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 223/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 01/2025**

Στον Πύργο σήμερα 04-02-2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 15/31-01-2025 πρόσκλησης της Προέδρου αυτού, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) και την με αριθ. πρωτ. **οικ.139476/2018/12-5-2022** απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. **103370/1228/03-04-2024** όμοια και συνεδρίασε διαδικτυακά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, κατά την οποία συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη αυτού:

1. Αθαν. Παναγιωτοπούλου, προϊστ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, Πολιτικός Μηχ/κός, ως Πρόεδρος.
2. Άγγελος Νιάρχος, υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
3. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του κ. Α. Τσίκα).
4. Χρήστος Γεωργακόπουλος (αναπληρωματικό μέλος στη θέση της κας Νικολέττας Κοκκαλιάρη), εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).
5. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, Δήμαρχος Δ. Ηλίδας, εκπρόσωπος ΚΕΔΕ
6. Φώτης Κατσιαδράμης, εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
7. Ν. Πιλιόγκος, εκπρ. Συλλόγου Εμπειροτεχνών Εργολάβων Μητρώου Περιφέρειας Ν. Ηλείας

Δια της παρουσίας των ανωτέρω μελών του Συμβουλίου που είχε τη νόμιμη απαρτία και παρουσία του γραμματέα κ. Διονύσιου Αποστολόπουλου, Γεωτεχνικού/Γεωλόγου Π.Ε. στη Δ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, καθώς και του αναπληρωτή γραμματέα κ. Περικλή Χριστοδουλόπουλου, Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. στη Δ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και της γνωμοδότησης του Συμβουλίου επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ 3^ο: Γνωμοδότηση για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση στις υποδομές οδοποιίας των κοινοτήτων Κολιρίου, Λαστεϊκών και Σκαφιδιάς της ΔΕ Πύργου».

Εισηγούμενη το θέμα η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας, είτε: Υπόψη του Συμβουλίου και εντός ημερήσιας διάταξης τίθεται το υπ' αριθμ. πρωτ. 36557/09-12-2024 έγγραφο του Δήμου Πύργου με το οποίο διαβίβασε φάκελο προς γνωμοδότηση με θέμα: Διαβίβαση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση στις υποδομές οδοποιίας των κοινοτήτων Κολιρίου, Λαστεϊκών και Σκαφιδιάς της ΔΕ Πύργου», αρ.μελ. 22/2023, αναδόχου: ΒΙΝΕΤΣΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ Ε.Δ.Ε.

Συνεχίζοντας η κα. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Χαρ. Δημητρακόπουλο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την τεχνική αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση στην οποία αναφέρονται:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με βάση το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ.3/2022 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνοντακατά την εξέλιξη της εργολαβίας του έργου. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τα στοιχεία πεδίου για τη σύνταξη της Τεχνικής μελέτης, ελήφθησαν το έτος 2021 και αρχές 2022, ενώ η κατασκευή ξεκίνησε δυο χρόνια μετά και συνεχίζεται. Η φύση του έργου, είναι η αντιμετώπιση ζημιών σε έργα υποδομής, τα οποία, ως προβλήματα, είναι δυναμικώς εξελισσόμενα και με το χρόνο επιδεινώνονται. Για τη σύνταξη του

παρόντος ανακεφαλαιωτικού πίνακα, κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου λήψη στοιχείων εδάφους και ο επανυπολογισμός των ποσοτήτων των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ κύριας σύμβασης είναι τακτοποιητικός και περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθόσον το έργο είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, έχουν επανυπολογιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι ποσότητες των εργασιών (ως αναφέρθηκε ανωτέρω) και έχει οριστικοποιηθεί η μεθοδολογία κατασκευής.

Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των εγκεκριμένων καλύπτεται από το κονδύλιο των προβλέπτων, (άρθρο 156§3β), καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης του έργου, ούτε οι προδιαγραφές του, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, αντίθετα καλύπτονται ελλείψεις για να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό.
- Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη
- Το κονδύλι των επί έλλειπον δαπανών, δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο 20% ανά ομάδα εργασίας, ούτε μειώνει το συνολικό ποσό της σύμβασης.

Οι κυριότερες μεταβολές που παρουσιάζονται στον 1^ο ΑΠΕ κύριας Σύμβασης είναι οι ακόλουθες:

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α (Χωματουργικά)

Η ομάδα Α (Οδοποιία - Χωματουργικά) αυξάνεται κατά 904,38€.

(αρχική σύμβαση: 10.013,50€ - δαπάνη μετά την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: 10.917,88€)

Οι αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες οφείλονται σε εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, αφετέρου στον επανυπολογισμό των υπολειπόμενων προς εκτέλεση εργασιών, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια για τους λόγους που προαναφέραμε.

ΟΜΑΔΑ Β (Τεχνικά Έργα)

Η ομάδα Β (οδοποιία – Τεχνικά Έργα) αυξάνεται κατά 600,94€.

(αρχική σύμβαση: 17.089,30€ - δαπάνη μετά την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: 17.690,24€)

Οι αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες οφείλονται σε εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, αφετέρου στον επανυπολογισμό των υπολειπόμενων προς εκτέλεση εργασιών, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια για τους λόγους που προαναφέραμε.

Η μεθοδολογία αντιμετώπισης με αύξηση του πάχους της ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης σε 4-4,5 εκ προκρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από οποιαδήποτε άλλη λύση, αφού αξιολογήθηκε από την υπηρεσία μας, θα αύξανε το κόστος του έργου πέραν του 15%. Στο εναπομείνους επιφάνεια εμβαδού 9.000 m² θα απαιτηθεί περίπου 860,00 ton ασφαλίτικη ισοπεδωτική στρώση με μέσο πάχος 4εκ ποσότητα η οποία καλύπτεται κατά 446,00 ton από την 1η Σ.Σ. και το υπόλοιπο από τις ποσότητες της κύριας σύμβασης.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:

1. Τις διατάξεις (άρθρου 156 του Ν.4412/2016 §1δ & §3ε),
2. Το γεγονός ότι το έργο είναι σε εξέλιξη
3. Το γεγονός ότι η εκπόνηση της μελέτης, έλαβε χώρα το έτος 2022 και η κατασκευή αυτού του 2024.
4. Το γεγονός ότι η υλοποίηση του συνόλου της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, θα προσδώσει αρτιότητα και λειτουργικότητα του παραδοτέου αντικείμενου διχως να μεταβληθεί η φύση της εργολαβίας.

προτείνουμε να συμπεριληφθούν στην συμπληρωματική σύμβαση η παρακάτω εργασία:

- **Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος .**

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 35.344,96 ευρώ προ ΦΠΑ ήτοι 14,99% αύξηση από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο μετά την εφαρμογή της έκπτωσης που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα και περιλαμβάνει 18% ΓΕ/ΟΕ, απρόβλεπτα 9.298,56€ & ΦΠΑ 24% 8.482,79€

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ

⚡ Έλεγχος για την υπέρβαση του 15% (άρθρο 156 §1β,1δ Ν.4412/2016)

1. Αρχική σύμβαση προ ΦΠΑ: 236.617,88€
2. 1^η Σ.Σ. προ ΦΠΑ: 35.344,96€
3. Σύνολο έργου (αρχική + συμπληρωματική): 271.962,84€
4. Αρχική Σύμβαση προ ΦΠΑ με προσαύξηση 15%: 272.110,56€

Εφόσον (4) > (3) η 1^η Σ.Σ. εντός ορίων

Οι μεταβολές που προέκυψαν στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ,σε σχέση με την αρχική σύμβαση, αναλύονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1)	ΠΟΣΟ 1 ^{ου} ΑΠΕ (2)	ΠΟΣΟ 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (3)	ΔΙΑΦΟΡΑ (4)=[(2)+(3)]- (1)
ΟΜΑΔΑ Α : χωματουργικά	10.013,50 €	10.917,88€	0,00€	904,38€
ΟΜΑΔΑ Β : τεχνικά έργα	17.089,30€	17.690,24€	0,00 €	600,94€
ΟΜΑΔΑ Γ : οδοστρωσία	11431,80€	11869,80€	0,00€	438,00€
ΟΜΑΔΑ Δ: ασφαλτικά	129.856,93€	153.051,07€	26.046,40	49.240,54€
ΟΜΑΔΑ Ε σήμανση & ασφάλιση	300,76€	300,76€	0,00€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ Α'	168.692,29€	193.829,75€	26.046,40€	51.183,86€
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ&ΟΕ	30.364,61€	34.889,36€	4.688,35€	9.213,09€
ΣΥΝΟΛΟ Β'	199.056,90€	22.719,11€	30.734,75€	60.396,95€
Απρόβλεπτη δαπάνη	29.858,54€	196,33€	4.610,21€	-25.051,99€
ΣΥΝΟΛΟ Γ'	228.915,44€	228.915,44€	35.344,96€	35.344,96€
απολογιστικά	4.200,00€	4.200,00€	0,00€	0,00€
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ&ΟΕ	551,88€	551,88€	0,00€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ Δ'	233.667,32€	233.667,32€	35.344,96€	35.344,96€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.950,56€	2.950,56€	0,00€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ Δ'	236.617,88€	236.617,88€	35.344,96€	35.344,96€
ΦΠΑ 24%	56.788,29€	56.788,29€	8.482,79€	8.482,79€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	293.406,17€	293.406,17€	43.827,75€	43.827,75€

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την κύρια σύμβαση, στο ποσό των **236.617,88€** (προ ΦΠΑ), όσο και η αρχική σύμβαση του Έργου.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των **35.344,96** € προ ΦΠΑ, ήτοι 14,98% αύξηση από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο μετά την εφαρμογή της έκπτωσης που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα και περιλαμβάνει 18% ΓΕ/ΟΕ, απρόβλεπτα 9.298,56€ & ΦΠΑ 24% 8.482,79€

-Κατόπιν των ανωτέρω, το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα

α) διατυπώνει σύμφωνη γνώμη υπέρ της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: <<Βελτίωση στις υποδομές οδοποιίας των κοινοτήτων Κολιρίου, Λαστεϊκών και Σκαφιδιάς της ΔΕ Γύργου», αρ.μελ. 22/2023, αναδόχου: ΒΙΝΕΤΣΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ Ε.Δ.Ε.

β) δεν γνωμοδοτεί για τον 1^ο ΑΠΕ του ως άνω αναφερόμενου έργου καθώς σε αυτόν δεν περιλαμβάνεται η χρήση επί éλαττον δαπανών.

-Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.