



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 30^{ης}/20-07-2026 τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 5^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης περί έγκρισης η μη τροποποίησης του άρθρου 3 της σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΟΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», κατόπιν του υπ' αρ. 22777/13-07-2026 εγγράφου της Δ/νσης Τ.Υ.&Π.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2026

Στον Πύργο σήμερα, 20-07-2026, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 5314/2026), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 23322/16-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142 του Ν.5413/2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2	Μπαγιώργου – Κλωνάρη Σ. Ελένη ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδα)		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Κόρδας Ν. Θεόδωρος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Μεσσαλά Δ. Δημήτριου)		
5	Λιακόπουλος Θ. Βασίλειος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Φάμελου Βασίλειου)		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **5ο θέμα Η.Δ** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης περί έγκρισης η μη τροποποίησης του άρθρου 3 της σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΟΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», κατόπιν του υπ'αρ. 22777/13-07-2026 εγγράφου της Δ/νσης Τ.Υ.&Π.**». Η εισήγηση έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6a471d0b42592aba53f62eb
ΑΠ:22777
Υπογραφή: 13/07/26 10:55
Διανομή: 13/07/26 12:12

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Σάκη Καραγιωργα
Ταχ.Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Α. Τσίτσας
Τηλέφωνα : 26213 - 62408
e-mail : rallisge@1489.syzefxis.gov.gr

Προς: Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής
κ. Ευστάθιο Καννή

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της σύμβασης της πράξης, «Απομάκρυνση δεματοποιημένων απορριμμάτων στην περιοχή Ποτόκι του Δήμου Πύργου»

ΣΧΕΤΙΚΟ: 1. Η με αριθμό 26577/22-08-2025 σύμβαση της υπηρεσίας του θέματος (ΑΔΑΜ: 25SYMNV017430259 2025-08-22)
2. Η από 04-06-2026 αίτηση του Αναδόχου η οποία πρωτοκολλήθηκε με το με αριθμό 17329/5-6-2026
3. Η από 4-6-2026 γνωμοδότηση του ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή

Σε συνέχεια του ανωτέρω δεύτερου σχετικού που αφορά την αίτηση του Αναδόχου της με αριθμό 26577/22-08-2025 σύμβασης υπηρεσίας του θέματος Βασιλείου Καραμπέλα με την οποία ζητά την αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εκτέλεσης των συμβατικών προθεσμιών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η πράξη «Απομάκρυνση δεματοποιημένων απορριμμάτων στην περιοχή Ποτόκι του Δήμου Πύργου» ξεκίνησε με την υπογραφή της σύμβασης (σχετικό 1^ο), ήτοι στις 22-08-2025.

Η εκτέλεση της εργολαβίας όμως δεν μπορούσε να ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης επειδή έπρεπε να μας χορηγηθεί άδεια του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α για τη μεταφορά των δεμάτων από το Ποτόκι στο ΧΥΤΥ Τριανταφυλλιάς. Επίσης έπρεπε να ολοκληρωθεί ο νέος χώρος της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του ΧΥΤΥ.

Το έργο του νέου χώρου της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του ΧΥΤΥ ολοκληρώθηκε με την έγκριση του πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής του που έγινε στις 14-11-2025 με την με αριθμό 17/2025 απόφαση του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ν. Ηλείας.

Στη συνέχεια στις 21-11-2026 ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ν. Ηλείας με την με αριθμό 21/2025 απόφασή του ενέκρινε τη μεταφορά των 40.000tn δεματοποιημένων αποβλήτων που βρίσκονται στη θέση "Ποτόκι" σε ιδιωτική έκταση της αγροτικής περιοχής της κοινότητας Κολιρίου, Π.Ε. Ηλείας, στον ΧΥΤΥ Π.Ε. Ηλείας στη θέση Τριανταφυλλιά.

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει η υπηρεσία και τελικά από τον μεγάλο όγκο νερού δημιουργήθηκαν προβλήματα στον δρόμο που οδηγούσε στο ΧΥΤΥ. Η κατολίπωση του δρόμου επιδεινώθηκε τον Ιανουάριο του 2026 και με το με αριθμό 20/30.1.2026 έγγραφο ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ηλείας προειδοποιούσε για την επικινδυνότητα της οδού, για τη λήψη μέτρων και την τήρηση χαμηλών ταχυτήτων από τους οδηγούς των απορριμματοφόρων.

Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ηλείας παρατηρούσε την κατάσταση της οδού και έλαβε τις παρακάτω επιπλέον αποφάσεις:

1. Την με αριθμό 5/3.2.2026 απόφαση ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ηλείας περί «Λήψη απόφασης περί επικίνδυνης αποσταθεροποίησης πρανούς με κατολίπωση και περιορισμό ασφαλούς πλάτους κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού πρόσβασης προς τις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Υ. Π.Ε. Ηλείας, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου» με την οποία εγκρίθηκε:
 - Το θέμα να τεθεί προς συζήτηση στη συνάντηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2026 στη Πάτρα, παρουσία του κυρίου Μανώλη Γραφάκου, Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, προκειμένου να ζητηθεί η συνδρομή και η υποστήριξή του.
 - Να ενισχυθεί η σήμανση στην περιοχή του συμβάντος, καθώς επίσης να τοποθετηθούν και φανοί, προς αποφυγή ατυχήματος τις νυχτερινές ώρες.
 - Τη συνδρομή της κοινοπραξίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AQUA Α.Ε.-ΑΒΑΞ Α.Ε.», που διαχειρίζεται τη ΜΕΑ, με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού για την εφαρμογή προσωρινής λύσης έως την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος.

2. Την με αριθμό 6/11.2.2026 απόφαση ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ηλείας περί «Λήψη απόφασης περί επικίνδυνης αποσταθεροποίησης πρανούς με κατολίσθηση και περιορισμό ασφαλούς πλάτους κυκλοφορίας, στο τμήμα της οδού πρόσβασης προς τις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Υ. Π.Ε. Ηλείας, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου» με την οποία εγκρίθηκε:
- Να αποσταλεί επείγον αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας να κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για τη Δημόσια Υγεία, λόγω επικείμενης και σοβαρής απειλής, καθώς η συσσώρευση απορριμμάτων εν μέσω υγρών καιρικών συνθηκών συνιστά «υγειονομική βόμβα. Η κήρυξη αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να ενεργοποιηθούν άμεσα οι εξαιρετικές διαδικασίες για την αποκατάσταση της πρόσβασης στη ΜΕΑ, καθώς και για την εξεύρεση και χρηματοδότηση έκτακτων εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης των απορριμμάτων για όσο διάστημα η μονάδα παραμένει αποκλεισμένη.
 - Κρίνεται αναγκαία η εναλλακτική, αλλά προσωρινή διαδρομή προς τον ΧΥΤΥ Π.Ε Ηλείας για λόγους προστασίας και ασφάλειας, μέσω Φραγκαβίλλας.
 - Κρίνεται αναγκαία και άμεση η διερεύνηση και εξεύρεση άλλων λύσεων για παράκαμψη από το σημείο της κατολίσθησης.
 - Να αποσταλεί επείγον αίτημα άμεσης συνάντησης λόγω πλήρους κατάρρευσης της οδού πρόσβασης στη ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς Ηλείας και επαπειλούμενης υγειονομικής κρίσης, προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους αρμόδιους υπουργούς.

Τέλος ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ηλείας με το με αριθμό 27/10.2.2026 έγγραφό του «Προσωρινές οδηγίες πρόσβασης προς ΧΥΤΥ Π.Ε. Ηλείας λόγω επικινδυνότητας σε τμήμα οδού (εντός Δ. Πύργου)» μας έδωσε οδηγίες για τη μη χρήση της οδού. Η κατολίσθηση της οδού είχε δημοσιευτεί και σε τοπικές εφημερίδες.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η αποκατάσταση της οδού και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ξεκινήσει η υπηρεσία και να μεταφερθούν τα δέματα από το Ποτόκι στο ΧΥΤΥ Τριανταφυλλιάς.

Ο Ανάδοχος με την από 20-04-2026 αίτησή του (η οποία πρωτοκολλήθηκε με το με αριθμό 11092/21-04-2026) ζήτησε την παράταση της σύμβασης και η Δημοτική Αρχή με την με αριθμό 292/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΩΡΩ17-ΠΩΑ) του χορήγησε παράταση τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως τις 21-08-2026.

Η Υπηρεσία μας δεδομένου ότι δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για την αναστολή της σύμβασης έθεσε σχετικό ερώτημα στον Εσωτερικό Ελεγκτή προκειμένου να εξεταστεί η πορεία της εν λόγω σύμβασης.

Ο εσωτερικός Ελεγκτής ορθά απάντησε ότι δεν μπορεί να δοθεί επιπλέον παράταση από το 50% της αρχικής προθεσμίας που δόθηκε καθώς και ότι δεν προβλέπεται διακοπή της σύμβασης ώστε να ανασταλεί η μέτρηση του συμβατικού χρόνου. Πρότεινε να εξεταστεί η εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1γ του άρθρου 132, του Ν. 4412/216 περί τροποποίησης της σύμβασης.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε τη διάταξη της παρ. 1γ του άρθρου 132, του Ν. 4412/216 και διαπίστωσε ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την τροποποίηση της σύμβασης:

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γ) δε θα προκύψει καμία αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται για την τροποποίηση του άρθρου 3 της σύμβασης και συγκεκριμένα να αλλάξει η χρονική διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης από οχτώ (8) μήνες σε **εικοσιπέντε (24) μήνες**, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του δρόμου και να είναι εφικτή η μεταφορά των δεμάτων από το Ποτόκι στο ΧΥΤΥ Τριανταφυλλιάς. Με αυτό το τρόπο θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης χωρίς αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και θα αποφευχθεί η άκαρπη λήξη της σύμβασης.

=====

Κατόπιν, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.]

[Μέλη της Επιτροπής: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε»].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ Α 103/29-06-2026)
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ιδίως τα άρθρα 132
- την υπ'αρ. 26577/22-08-2026 (ΑΔΑΜ:25SYMV017430259 2025-08-22) σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΟΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»
- το υπ'αρ. 17329/05-06-2026 αίτημα του αναδόχου
- το υπ'αρ. 292/2026 (ΑΔΑ: ΨΣΩΡΩ17-ΠΩΑ) απόφαση Δ.Ε.
- την υπ'αρ. 22777/13-07-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.&Π. και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ'αρ. 26577/22-08-2026 (ΑΔΑΜ:25SYMV017430259 2025-08-22) σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΟΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με την υπ'αρ. 22777/13/07/2026 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Π. , το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

**Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης**

*Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε **εικοσιτέσσερις (24) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.*

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την κατ' ύλην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ). Επιπλέον, κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με τα άρθρα 692 έως 693 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 494/2026.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**